



ČÍSLO	HARMONOGRAM III/11522 Svinaře most ev. č. 11522 - 1 přes potok v obci Svinaře	MĚSÍCE 2018												MĚSÍCE 2019												
		měsíce/týdny																								
		8	9	10	11	12	1	2																		
POLOŽKY	(POPIS ČINNOSTÍ)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Písemná výzva k započetí plnění díla	■																								
2	Předání staveniště a zřízení zařízení staveniště	■	■																							
3	Stavební průzkum - IGP a archeologický	■	■																							
4	Realizační dokumentace stavby	■	■	■																						
5	Převedení dopravy na objízdnou trasu	■	■	■																						
6	Provizorní přeložení STL plynovodu by-pasem	■	■	■	■																					
7	Bourací a demontážní práce	■	■	■	■																					
8	Regulace vodního toku - zatrubnění potoka	■	■	■	■																					
9	Nosná konstrukce mostu, nábrežní zdi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	Přeložení STL plynovodu do definitivní polohy																		■	■	■	■	■	■	■	■
11	Zřízení přechodové oblasti																			■	■	■	■	■	■	■
12	Izolace nosné konstrukce																		■	■	■	■	■	■	■	■
13	Římsy na mostě																				■	■	■	■	■	■
14	Konstrukční a asfaltové vrstvy vozovky																									■
15	Osazení zábradlí																									■
16	Obnovení provozu na mostě																									■
17	Ostatní a dokončovací práce																									■
18	Předání stavby																									■

Harmonogram se může změnit v závislosti na povětrnostních podmínkách nebo na základě jednání se zadavatelem.

V Lovosicích dne 8. 8. 2018