

Harmonogram provádění prací stavby : Penzion Lány čp.: 218 - Rekonstrukce topného zařízení

1 den	Převzetí staveniště a zabezpečení zařízení staveniště
3 dny	Demontáž a likvidace stávající technologie kotelny , odvoz demot. materiálu
2 dny	Stavební úpravy místnosti kotelny a strojovny
10 dnů	Montáž technologie kotelny, zdravotechniky a plynoinstalace
3 dny	Montáž elektroinstalace a MaR , komíny
3 dny	Tepelné izolace, nátěry a ostatní doplňující práce , napuštění a tlaková zkouška
1 den	Uvedení do provozu a funkční zkouška
3 dny	Topná zkouška a vyregulování na požadované hodnoty
1 den	Úklid stavby a likvidace staveniště
1 den	Předání stavby včetně dokumentace