

Zhotovitel :

Zlínstav a.s.

Zahájení stavebních prací: 12.03.2018

Ukončení stavebních prací: 13.05.2019 za předpokladu dodržení milníků pro naše činnosti a beze změn projektové dokumentace

Číslo	Název	Termíny	
		zahájení činnosti	dokončení činnosti
<b>SO01</b>	<b>Podzemní hromadné garáže</b>	27.3.2018	13.5.2019
	Zemní práce	16.4.2018	7.5.2018
	Štětové stěny	27.3.2018	24.4.2018
	Piloty	9.4.2018	23.4.2018
	Základy	30.4.2018	13.5.2018
	Svislé konstrukce 1.PP	1.6.2018	24.6.2018
	Vodorovné konstrukce	14.5.2018	17.7.2018
	a) základová deska	14.5.2018	30.5.2018
	b) strop nad 1.PP	25.6.2018	17.8.2018
	Podlahy a podlahové konstrukce 1.PP - hrubé	19.10.2018	31.10.2018
	Podlahy a podlahové konstrukce 1.PP - finální povrchy	15.4.2019	30.4.2019
	Střeška nad 1.PP - ukončena štěrkovým násypem	15.9.2018	31.10.2018
	Střeška nad 1.PP - finální povrchy	1.4.2019	10.5.2019
	SO 02 Ocelová konstrukce přístřešku	1.4.2019	14.4.2019
	SO 02 Zasklení přístřešku ( stěny + strop)	15.4.2019	30.4.2019
	SO 02 Opláštění přístřešku dřevěnými hranoly	1.5.2019	10.5.2019
	Výtah.šachta , ocelová konstrukce vč. prosklení	15.10.2018	31.10.2018
	Konstrukce zámečnické - zábradlí	1.4.2019	10.5.2019
	D + M hliníkových dveří	1.4.2019	15.4.2019
	Výtah	1.4.2019	30.4.2019
	Výtah - uvedení do provozu - funkční zkouška	6.5.2018	10.5.2019
	Nástřiky, nátěry betonových interiérových konstrukcí	8.10.2018	30.10.2018
	Kanalizace -dešťová a tuková pod stropem 1.p.p.	24.9.2018	14.10.2018
	ZTI - hrubé rozvody	15.10.2018	31.10.2018
	ZTI - kompletace	1.5.2019	5.5.2019
	Vzduchotechnika - hrubé rozvody	22.10.2018	30.4.2019
	Vzduchotechnika - kompletace	1.5.2019	5.5.2019
	Silnoproudé instalace, hromosvod - hrubé rozvody	22.10.2018	30.4.2019
	Silnoproudé instalace, hromosvod - kompletace	1.4.2019	5.5.2019
	Slaboproudé instalace - hrubé rozvody	22.10.2018	30.4.2019
	Slaboproudé instalace - kompletace	1.4.2019	5.5.2019
	Samočinné odvětrávací zařízení - hrubé rozvody	22.10.2018	30.4.2019
	Samočinné odvětrávací zařízení - kompletace	1.4.2019	5.5.2019
	Stabilní hasicí zařízení - hrubé rozvody	22.10.2018	30.4.2019
	Stabilní hasicí zařízení - kompletace	1.4.2019	5.5.2019
	Venkovní osvětlení - hrubé rozvody	1.10.2018	30.10.2018
	Venkovní osvětlení - kompletace	1.4.2019	5.5.2019
	Komplexní odzkoušení systémů	6.5.2019	10.5.2019
<b>Milníky</b>	<b>Stavební připravenost pro realizaci střešního souvrství ( zásadní je SO 17 a OG v místě dilatace, tak abychom mohli ukončit na nějaké konstrukce skladby střeš)</b>	<b>15.9.2018</b>	
<b>Milníky</b>	<b>Stavební připravenost pro realizaci SO 08, SO 09</b>	<b>28.2.2019</b>	
<b>Milníky</b>	<b>Stavební připravenost pro realizaci koncových zařízení na střeše SO17</b>	<b>28.2.2019</b>	
<b>Milníky</b>	<b>Připravenost k zprovoznění a provedení funkčních zkoušek a revizí EPS,SLP,ER,VZT,SOZ,SHZ,Silnoproud</b>	<b>6.5.2019</b>	
<b>Milníky</b>	<b>Připravenost pro napojení závlahového systému (voda+elektro m.č.1.25.),včetně možnosti provedení funkčních zkoušek a revize.</b>	<b>6.5.2019</b>	
SO02	Příprava pro napojení podzemního spojovacího tunelu	9.4.2018	10.5.2019
SO03	Přípojka NN	1.4.2019	31.04.2019
SO04	Vodovodní přípojka DN40	1.10.2018	31.10.2018
SO05	Kanalizační přípojka U hřiště	1.10.2018	31.10.2018
SO06	Retenční nádrž pro dešťovou vodu	20.8.2018	31.10.2018
SO07	Parkové úpravy a manipulační plochy nad 1NP ( mobilíář, sadové úpravy...atd)	1.4.2019	10.5.2019
SO08	Úpravy pěší a silniční komunikace se vznikem park.míst	1.4.2019	10.5.2019
SO09	Úpravy pěší a silniční komunikace na ulici Žerotínova	1.4.2019	10.5.2019
SO16	Příprava území	20.3.2018	1.5.2018
SO18	Lapák tuků	1.10.2018	31.10.2018
	<b>Předání Díla Objednateli</b>		<b>13.5.2019</b>
	<b>Kolaudace předpoklad dle OG</b>		<b>17.5.2019</b>
<b>V období od 1.11.2018 - 31.3.2019 budou práce přerušeny ( z důvodu stavební nepřipravenosti výstavby OG) staveniště bude elektronicky střeženo a oploceno. HMG lze aktualizovat ve vazbě na klimatické podmínky.</b>			