

HARMONOGRAM - "Oprava podlahových konstrukcí – kolektoru Ďáblice – 1. – 3. st."				2024			2025			
	od	do	dní	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben
1 Oprava podlahových konstrukcí – KT Ďáblice	08.10.2024	05.02.2025	120							
2 Vstupní jednání + převzetí pracoviště	08.10.2024	08.10.2024	1							
3 Zřízení provizorních zástěn	08.10.2024	09.10.2024	1							
4 Odstranění ocelových konstrukcí	09.10.2024	23.10.2024	14							
5 Odstranění dlažby podlah	14.10.2024	01.02.2025	110							
6 Výměna drenážních poklopů	01.02.2025	22.05.2025	110							
7 Oprava drenážního potrubí	01.02.2025	22.05.2025	110							
8 Betonáž podlah	02.12.2024	21.04.2025	140							
9 Sanace betonových konstrukcí	01.11.2024	21.03.2025	140							
10 Osazení ocelových konstrukcí	06.01.2025	21.04.2025	105							
11 Dokončovací práce	22.04.2025	30.04.2025	8							
12 Předání díla	30.04.2025	30.04.2025	1							

Jubosa s.r.o.

Datum: 28.01.25