

Časový harmonogram postupu prací

„HERNÍ PLOCHA – MŠ Cestička E. Destinové 1“

Celková doba realizace dětského hřiště je max. 21 dnů od zahájení prací. Termín realizace: 20.11.2018 – 10.12.2018. Podmínkou realizace jsou příznivé klimatické podmínky při pokládce umělého povrchu. Realizace povrchu není možná za nevhodných klimatických podmínek (trvalý déšť, teplota během instalace povrchu nesmí klesnout pod 8°C a během vyžívání pod 5°C po celý den).

- 1. týden – zemní práce, práce na štěrkových podkladních vrstvách, betonáž.**
- 2. týden – dokončení podkladních vrstev, příprava základů pro herní vybavení, betonáž 3D kopců, instalace trampolíny**
- 3. týden – pokládka povrchu SmartSoft , terénní úpravy, osetí travním semenem, úklid**

V Tanvaldu 6. 11. 2018

Vypracoval: Mgr. Dušan Šmíd