



Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p.o.
Chebská 282,
356 01 Sokolov

Vaše značka: Naše značka: Vyřízení: Tel.: 602 440 228 Místo: Rokycany Datum: 19.11.2018 Strana: 1 / 1

Akce: **II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany**

Věc: **Žádost o posunutí termínu dokončení stavby**

Jako zhotovitel stavby „II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany“, Vás tímto žádáme o posunutí termínu dokončení stavby z následujících důvodů:

Z důvodu požadavku na zachování obslužnosti obce Brložec bylo nutné část stavby Úsek 1 realizovat až po zprovoznění části stavby Úsek 3 a Úsek 5.

Dne 30.5.2018 podal zhotovitel žádost o povolení úplné uzavírky komunikace dle návrhu DIO. Tento návrh byl na jednání dne 14.6.2018 ze strany Odboru dopravy Magistrátu města Karlovy Vary zamítnut s tím, že je nutné řešit jinou objízdnou trasu pro nákladní automobily po silnicích II/198, I/6, II/205 a II/193. Z důvodu souběžně probíhající stavby na silnici II/198 bylo možno tuto objízdnou trasu použít až po dokončení stavebních prací v 08/2018. Úplná uzavírka komunikace byla stanovena od 11.8.2018.

Při provádění zemních prací pro opěrnou gabionovou zeď byly v km cca 6,550 byl odkryt archeologický nález. Práce byly dne 15.8.2018 okamžitě zastaveny. Následný archeologický průzkum probíhal do 21.9.2018 (zpoždění stavby 37 dní).

V termínu od 3.9.2018 do 4.10.2018 probíhala na blízké železniční trati výluka ČD s tím, že přepravní autobusové trasy byly vedeny stavbou. Intenzita dopravních spojů se zvýšila o cca 16 spojů. Tato výluka nebyla se zhotovitelem projednána ani o ní nebyl předem informován. Častější průjezdy autobusů zdržovaly stavbu a bylo nutné některé stavební práce posunout do doby po ukončení výluk (reálné zpoždění stavby 9 dní).

Z výše uvedených důvodů došlo ke zpoždění stavby a tím i k posunutí termínu provedení Úseku 1 (Smilov – Brložec) do nevhodných klimatických podmínek. Žádáme Vás o posunutí termínu dokončení stavby o 46 dní.

Příloha: potvrzení o provedení archeologického výzkumu
potvrzení o konání výluk ČD
původní harmonogram stavby
upravený harmonogram stavby

S přátelským pozdravem

Ing. Radek Kovář
jednatel společnosti
Sdružení BERDYCH a ROADFIN
Smilov-Lažany

IČO: 26373611
DIČ: CZ26373611