

REALSTAV MB, spol. s r.o. Mladá Boleslav

Zápis z kd č.1

z konaného dne 21.3.2018

Akce: „II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č. 101-074b“

Datum: 21.3.2018
Místo konání: na stavbě
Přítomni: viz. Prezenční listina

OBJEDNATEL

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

TECHNICKÝ DOZOR A KBOZP

REALSTAV MB, spol. s r.o.

ZHOTOVITEL

EUROVIAS CS, a.s.

AUTORSKÝ DOZOR

PONTEX, s.r.o.

Předmět jednání:

Předmětem jednání bylo předání staveniště zhotoviteli, upřesnění rozsahu investičního záměru, projednání organizačních opatření a upřesnění postupů prací do příštího kontrolního dne, upřesnění rozsahu PD.

Nové úkoly a jejich upřesnění:

1.1. Dne 9.3.2018 proběhlo předání staveniště viz. samostatný zápis o předání a převzetí staveniště.

Z : všichni
T : 9.3.2018

- **Splněno, vypustit ze zápisu**

1.2. Zhotovitel zaslal před předáním staveniště aktualizovaný hmg postupu prací a DIO. V rámci kd provedena kontrola stavby, práce probíhají dle hmg. Bude přílohou ze zápisu z kd.

Z : všichni
T : 21.3.2018

1.3. Zhotovitel předložil na kd koncept měsíční zprávy k odsouhlasení. TDI a objednatel souhlasí s konceptem. Zhotovitel bude vždy zasílat mailem do 7 dnů od ukončení kalendářního následujícího měsíce a předávat na kd jeden originál TDI.

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : průběžně

1.4. TDI zajistil oznámení na archeologickém ústavu. Zhotovitel avizoval na kd telefonický kontakt od archeologického ústavu.

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : při zemních pracích

1.5. Zhotovitel zaslal TDI k odsouhlasení koncept RDS spodní stavby a založení SO 000 -100. TDI nemá připomínek a s konceptem souhlasí. RDS bude předána TDI dle bodu SOD 1.3.1. bodu a) a b).

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : 04/2017

1.6. Zhotovitel avizoval na kd změnu rozsahu díla při realizaci oproti SoD:

- navýšení rozsahu dopravně-inženýrských opatření na veřejných komunikacích

- frézování výztužné mřížky v asfaltových vrstvách na mostě

Zhotovitel ohlásí písemně změnu objednateli a začne vyhotovovat změnové listy ve formátu, kterou stanovuje Směrnice objednatele.

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : průběžně

1.7. Zhotovitel provede aktualizaci finančního harmonogramu a předá na příštím kd. Zhotovitel zašle TDI k odsouhlasení soupis prací za měsíc březen '18.

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : 29.3.2018

1.8. TDI projedná s referentem oddělení dopravy a silničního hospodářství ohledně požadované dokladové složky k závěrečné prohlídce dokončeného díla.

Z : REALSTAV MB

T : 4.4.2018

1.9. Zhotovitel provedl passportizaci objízdných tras dle stanovené přechodné úpravy silničního provozu dle předloženého DIO. Zhotovitel zašle TDI a objednateli passportizaci objízdných tras.

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : 4.4.2018

1.10. Městys Zápy a město Brandýs nad Labem požadují úpravu DIO na z obousměrnění silnice III/10160 dle sdělení na kd.

Z : Zápy, Brandýs nad Labem

T : ihned

1.11. Po kd byl svolán výrobní výbor k zahájení výroby prefabrikovaných nosníků. Zhotovitel předal TDI 4 paré VTD prefabrikovaných nosníků. Zhotovitel zašle zápis z výrobního výboru. Kontrola vyrobených nosníků proběhne dne **26.3.2018 od 10,00h** v areálu PREFA PRO. ---

Z : všichni

T : 21.3.2018, 29.3.2018

1.12. Postup prací do příštího kd:

- dle přiloženého hmg

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : 4.4.2018

1.13. Příští kontrolní den se uskuteční dne **4.4.2018 od 9,00 hodin** se srazem na místě stavby od Záp.

Z : všichni

T : 4.4.2018

Zapsal : Tomáš Hink - REALSTAV MB, spol. s r.o

Případné připomínky k obsahu zápisu mohou účastníci kontrolního dne uplatnit do 2 dnů od doručení. Pokud v této době neuplatní své připomínky, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.