

# REALSTAV MB, spol. s r.o. Mladá Boleslav

## Zápis z kd č.2

z konaného dne 4.4.2018

### Akce: „II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č. 101-074b“

Datum: 4.4.2018  
Místo konání: na stavbě  
Přítomni: viz. Prezenční listina

#### **OBJEDNATEL**

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

#### **TECHNICKÝ DOZOR A KBOZP**

REALSTAV MB, spol. s r.o.

#### **ZHOTOVITEL**

EUROVIAS CS, a.s.

#### **AUTORSKÝ DOZOR**

PONTEX, s.r.o.

#### **Předmět jednání:**

Jednání bylo svoláno za účelem upřesnění rozsahu investičního záměru, projednání organizačních opatření a postupů prací do příštího kontrolního dne, upřesnění rozsahu PD.

#### **Kontrola starých úkolů a jejich upřesnění:**

1.2. Zhotovitel zaslal před předáním staveniště aktualizovaný hmg postupu prací a DIO. V rámci kd provedena kontrola stavby, práce probíhají dle hmg. Bude přílohou ze zápisu z kd.

Z : všichni

T : 21.3.2018

#### **KD2**

- Splněno, vypustit ze zápisu

1.3. Zhotovitel předložil na kd koncept měsíční zprávy k odsouhlasení. TDI a objednatel souhlasí s konceptem. Zhotovitel bude vždy zasílat mailem do 7 dnů od ukončení kalendářního následujícího měsíce a předávat na kd jeden originál TDI.

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : průběžně

## KD2

- Zpráva předána, vypustit ze zápisu

1.4. TDI zajistil oznámení na archeologickém ústavu. Zhotovitel avizoval na kd telefonický kontakt od archeologického ústavu.

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : při zemních pracích

## KD2

- Zhotovitel přizve ke kontrole archeologa na OP1 a OP5, provede zápis do SD

1.5. Zhotovitel zaslal TDI k odsouhlasení koncept RDS spodní stavby a založení SO 000 -100. TDI nemá připomínek a s konceptem souhlasí. RDS bude předána TDI dle bodu SOD 1.3.1. bodu a) a b).

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : 04/2017

## KD2

- Čistopis předán od zhotovitele na kd TDI ve třech vyhotovení paré 1-3 včetně elektronické verze, splněno, vypustit ze zápisu

1.6. Zhotovitel avizoval na kd změnu rozsahu díla při realizaci oproti SoD:

- navýšení rozsahu dopravně-inženýrských opatření na veřejných komunikacích

- frézování výztužné mřížky v asfaltových vrstvách na mostě

- ubourání stávajících železobetonových pilot po úroveň základových spár opěr

Zhotovitel ohlásí písemně změnu objednateli a začne vyhotovovat změnové listy ve formátu, kterou stanovuje Směrnice objednatele.

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : průběžně

## KD2

- Trvá

1.7. Zhotovitel provede aktualizaci finančního harmonogramu a předá na příštím kd. Zhotovitel zašle TDI k odsouhlasení soupis prací za měsíc březen '18.

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : 29.3.2018

## KD2

- Zaslán mailem fin. hmg, zaslán od zhotovitele soupis prací a TDI odsouhlasil, splněno , vypustit ze zápisu

1.8. TDI projedná s referentem oddělení dopravy a silničního hospodářství ohledně požadované dokladové složky k závěrečné prohlídce dokončeného díla.

Z : REALSTAV MB

T : 4.4.2018

## KD2

- Trvá

1.9. Zhotovitel provedl pasportizaci objízdných tras dle stanovené přechodné úpravy silničního provozu dle předloženého DIO. Zhotovitel zašle TDI a objednateli pasportizaci objízdných tras.

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : 4.4.2018

KD2

- **Zasláno mailem, splněno, vypustit ze zápisu**

1.10. Městys Zápy a město Brandýs nad Labem požadují úpravu DIO na z obousměrnění silnice III/10160 dle sdělení na kd.

Z : Zápy, Brandýs nad Labem

T : ihned

KD2

- **Na vědomí**

1.11. Po kd byl svolán výrobní výbor k zahájení výroby prefabrikovaných nosníků. Zhotovitel předal TDI 4 paré VTD prefabrikovaných nosníků. Zhotovitel zašle zápis z výrobního výboru. Kontrola vyrobených nosníků proběhne dne **26.3.2018 od 10,00h** v areálu PREFA PRO.

Z : všichni

T : 21.3.2018, 29.3.2018

KD2

- **Zápis zaslán TDI z výrobního výboru, výroba probíhá, kontrola provedena, odsouhlasena finální úprava nosníků**
- **Bude provedena další kontrola sedmi kusů nosníků, zhotovitel upřesní termín kontroly**

1.13. Příští kontrolní den se uskuteční dne **4.4.2018 od 9,00 hodin** se srazem na místě stavby od Záp.

Z : všichni

T : 4.4.2018

- **Splněno, vypustit ze zápisu**

### **Nové úkoly a jejich upřesnění:**

2.1. Zhotovitel zajistí vystavení objednávky objednateli na výzisky (nepotřebných zásob) dle SOD příloha č.2.

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : 18.4.2018

2.2. Zhotovitel požaduje po objednateli upřesnění ohledně uskladnění ocelových svodidel v dálnici cca 50m pravděpodobně majetku ŘSD.

Z : KSUS, REALSTAV MB

T : 18.4.2018

2.3. Dnes bylo řešeno na kd napojení betonového svodidla na ocelové u pilíře P2. GP překontroloval PDPS a konstatuje, že v době zpracování PDPS vypadalo svodidlo jinak. Bylo v mnohem kratší délce a mělo být zcela odstraněno a nahrazeno novým svodidlem betonovým. Mezi zpracováním PDPS a realizací došlo k úpravě svodidla, takže nemůže být zcela nahrazeno, ale musí být provedeno napojení na nové betonové svodidlo. GP požaduje jak dlouhé je ocelové svodidlo před mostem. Ideálně geodetickým zaměřením. Alternativně lze i změřením rozteče sloupků a jejich spočtením.

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : 18.4.2018

2.4. Postup prací do příštího kd:

- dle přiloženého hmg

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : 18.4.2018

2.5. Příští kontrolní den se uskuteční dne **18.4.2018 od 9,00 hodin** se srazem na místě stavby od Záp.

Z : všichni

T : 18.4.2018

Zapsal : Tomáš Hink - REALSTAV MB, spol. s r.o

Případné připomínky k obsahu zápisu mohou účastníci kontrolního dne uplatnit do 2 dnů od doručení. Pokud v této době neuplatní své připomínky, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.