

AKCE

Rekonstrukce TV antény a kabelových rozvodů DPS v Lovosicích

Harmonogram prací

Termín: 14.prosince 2018 až 14. února 2019

Pracovní doba 8,00 – 17,00

14.12	převzetí staveniště, demontáž stávajícího zařízení
17.12-20.12	demontáž antén, ošetření stožáru STA
7.1-11.1	montáž a směřování anténního systému
14.1-15.1	montáž a nastavení hlavní stanice
16.1-22.1	horizontální rozvody (prostor půdy)
23.1-8.2	vertikální rozvody ,zapojení TV/R zásuvek
11.2-14.2	předání,odstranění vad a nedodělků



Elstar com s.r.o.

