

Předpokládaný harmonogram prací:

- 20.11.2016 předání staveniště dodavateli
- 23.11.2016 dokončení zemních prací, úpravy profilu jízdárny, dokončení ohrazení jízdárny
- 29.11.2016 dokončení kanalizace – přípojky, osazení jímky, dokončení bezpečnostní bariéry
- 3.12.2016 dokončení osazení a zprovoznění čerpadel, připravenost pro montáže technologie
- 15.12.2016 dokončení montáže systému vany a rozvodu
- 19.12.2016 dokončení pokládky písků
- 23.12.2016 dokončení zapracování geotextilie a finální úpravy
- 30.12.2016 konečný termín předání zhotoveného díla

JK KAMENICKÝ DVŮR z.s.

Handwritten signature

AGORA s.r.o.

Želivec 190, 251 68 KAMENICE
IČ: 48952109 DIČ: CZ48952109
E-mail: agora@email.cz
Tel.: 602 313 572

9.11.2016 *Handwritten signature*