

## Automatické bezpečnostní tratě pro Centrální odbavovací bod v Terminálu 2, Letiště Praha Dílčí SOD 02

### Příloha – časový plán realizace

ID	Activity	Wk 1	Wk 2	Wk 3	Wk 4	Wk 5	Wk 6	Wk 7	Wk 8	Wk 9	Wk 10	Wk 11	Wk 12	Wk 13	Wk 14	Wk 15	Wk 16	Wk 17
1	Contract award	█																
2	Engineering - furniture for screening room		█	█	█													
3	Approval - furniture for screening room (CUSTOMER)					█												
4	Site ready definition (IT + power requirements)				█	█												
5	Production - furniture						█	█	█									
6	Preparation - AWS for remote screening room					█	█	█	█									
7	Site ready/site take over								█									
8	Furniture assembly									█								
9	Cabling (power + ethernet) from sockets in wall to the workstation									█	█							
10	AWS luggage screening workstation installation and commissioning									█	█							
11	Migration - (plan to be agreed during the preparation phase)										█	█						
12	Hand over											█						
13	Evaluation														█			

# LOGTECH