

Harmonogram postupu prací

stavba: Brno, Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, komunikace

		2019/2020															
		červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září
Brno, Lužánecká	Kč (bez DPH)																
Brno, Lužánecká	73 203 055,30																
<i>Brno, Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu</i>	54 128 619,52																
SO01 Kanalizační stoky	34 705 117,73																
SO02 Kanalizační přípojky	2 520 267,96																
SO03 Vodovodní řady	13 978 740,59																
SO04 Vodovodní přípojky	828 930,33																
SO05 Přeložka kabelů DPMB	810 584,91																
SO90 Ostatní rozpočtové náklady	1 284 978,00																
<i>Brno, Lužánecká - objekt komunikace</i>	19 074 435,78																
02 Odvodnění	993 186,58																
01 Vozovka a chodníky	17 441 281,70																
03 Ostatná rozpočtová náklady	639 967,50																
Finanční plnění v tis. Kč z celkové částky 73 203 055,3 Kč		4500	6000	6000	6000	5000	4600	3500	2000	2500	4000	4500	5600	6200	6200	6200	403,055

Zahájení stavby: 1.6.2019

Dokončení stavby(obj. SO01, SO02, SO03, SO04,SO05, SO90): 22.5.2020

Dokončení stavby(obj.komunikace): 6.9.2020

délka výstavby na daných objektech 357 dní

délka výstavby na daných objektech 107 dní

