

Datum	Denní záznamy stavby
17.4.2018 úterý	<p>ZTA ZÁVĚŠENA KONTRAKTA PŘÁVENÍ PRÁCE ZA VÝKONNOSTI DODAVATELŮ O KONTRAKC BUDE PŘEVĚŘEN VÁŽNOSTI ZÁKAZNÍK.</p>
	<p>podrobnější popis práce z předchozí strany: - sčítání drážek + mtz rozvodů elektro - škrábání stáv. malby - mtz armatury stěn výtahové šachty</p> <p>za MKS BRNO a.s.</p>
18.4.2018 středa	<p>počasí: jasno +10N +21 °C pracovníci: MKS - 2 THP + 3 MKO PSV - 6 ESOX - 7 EZH - 4 TESPA - 4 PROGRESOLOR - 2</p>
	<p>pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰</p> <p>mechanizace: náhl. automobily, auto s HR</p>
	<p>popis práce: - sčítání stáv. otvorů ve zdivu - vyzdívky 1.NP, 1.PP - úklid staveniště - sčítání drážek + mtz rozvodů ZTI, ÚT - inženýraže zdiva 1.PP - výkopové práce na ul. Údolní pro samac - sčítání drážek + mtz rozvodů elektro - mtz armatury + bednění stěn výtahové šachty - škrábání stáv. malby</p>
ZÁPIS GD:	<p>Při výkopových pracích na ul. Údolní bylo zjištěno, že neodpovídá výměra betonových kamenných schůlí na fasádě. Projekt uvádí výšku 0,5, skutečnost je však až 0,8 m. Dále - tloušťka kamenného schůlí je 20 cm - když schůlí odbouráme, po celé délce fasády vznikne kapsa ve zdivu, kterou bude nutné</p>

Datum	Denní záznamy stavby
	<p>dozdit. Těmito skutečnostmi vzniknou GD vícenáhledy. Zabalíme o vyjádření, jak nadále postupovat. za IMOS BANO a.s.</p>
19.4.2018 čtvrtek	<p>počasí: jasno +10 v +23 °C pracovníci: IMOS - 2TAP + 3 LAZ PLUS - 2 ESOX - 7 IMOS PSV - 6 WOODARCH - 1TAP + 4 TESTA - 2</p> <p>pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰</p> <p>mechanizace: náhl. automobily</p> <p>popis práce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provádění vyzdivek 1.PP - scházení kapes pro osazení přehledů - terénní úpravy v garáži - vykopové práce na ul. úložní pro souace - jádrové vrtání stěn 1.PP pro souace - scházení drážek + rozvody ZTI, ÚT - přípravné práce pro repase oken - mtž bednění stěn výškové šachty <p>za IMOS BANO a.s.</p>
20.4.2018 pátek	<p>počasí: jasno +10 v +25 °C pracovníci: IMOS - 3TAP + 3 IMOS PSV - 6 ESOX - 7 WOODARCH - 4 EZH - 5</p> <p>pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰</p> <p>mechanizace: náhl. automobily</p> <p>Proběhla kontrola výškové stěny výškové šachty - bez závad</p>

ZDE ODTRHNĚTE

www.opf.cz

Datum	Denní záznamy stavby
	- provádění jadrového vrtání 1-PP pro sanacní práce za IMOS BRNO a.s.
2.5.2018 středa	počasí: oblačno +15N +24°C pracovníci: IMOS - 2TKP + 2 IMOS PSV - 6 ESOX - 8 EZH - 5 + 4 WOODARCH - 4 TESPA - 2 LAZ PLUS - 1 pracovní doba: 4 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰ mechanizace: vahl. automobil popis práce: - mtž oplocení Jostova - rozdělky stáv. akrotu - scházi dožele, mtž rozvodů ZTI, VÚT - sanacní práce na ul. Uhlíni, vykopové práce, kování betonové desky pod chodníkem - scházi dožele, mtž rozvodů elektro - opalování stávajících nátěrů akem - mtž bedněmi stropů nad garážemi + atrium - scházi kapes pro ŽB strop nad garážemi ZAPIS GD: Při vykopových pracích na ul. Uhlíni X Jostova bylo zjištěno, že se pod chodníkem nachází ŽB deska tloušťky 30 cm. Odbourání, nahrazení a odvoz na skládku nemá GD v zadáních W. za IMOS BRNO a.s.

VCP BET.
V CMO

Datum	Denní záznamy stavby
	<p>-dražkování, mtž rozvedu elektro -opalování starých nátěrů oken. -propojování kamenných průsluchů za IMOS BRNO a.s.</p>
	<p>Schůzka na stavbě ohledně AVT : Bylo dohodnuto, že bude provedena aktualizace výkazu výměr, který bude zaslán GD k nasazení - část M.4 HM, D14 H2</p>
	<p>ZÁPIS GD</p> <ul style="list-style-type: none"> GD upozorní objednatel, že pískovcové šambrány kolem okenních otvorů 1.PP vykazují značnou degradaci. Nedoporučujeme do těchto pruhů natřít nové lce oken. GD upozorní objednatel, že po vybourání kamenných obkladů není řešení zpetvá - azulejka parapetů. U některých oken 1.PP má zdivný parapet tl. 6 cm - upozorňujeme na možné promrznání kci a tepelné mosty. GD navrhuje provést nové sgrdivky parapetů v tl. alespoň 30 cm. Další značné tepelné mosty budou v místě kamenných šambrán kolem oken 1.PP. Upozorňujeme na degradaci kamenných a pískovcových pruhů při vstupu do objektu z ul. křtovan. Zadání řešení sanace a vyzprávnění těchto pruhů - jedná se zejména o sloupky a podstavce vstup kolem vstupních dveří a kamenných šambrán kolem oken 1.PP. <p>za IMOS BRNO a.s.</p>
	<p>ZÁPIS AD -AD JEDNOTLIVĚ BOKY ZPRACOVÁVA. ODPOVĚDÍ 21.5.2018 V CO NEKURATJIM TERMINU PŘEDLOŽI</p>
	<p>KONTROLA PRAOI</p>

Datum	Denní záznamy stavby
25.5.2018	počasí: oblačno +15N +20°C
pátek	pracovníci: 1MOS-2THP+6
	1MOS PSV-9
	ESOX-8
	EZH-5
	WOODARCH-2
	pracovní doba: 7 ⁰⁰ -18 ⁰⁰
	mechanizace: minibagr, UNC, náhl. automobily
	popis práce:
	- vyčištění 1.NP
	- přesuny materiálů v rámci stavby
	- vykopání práce, příprava ležatek kanalizace, obsyp potrubí
	- zášpy + kování po rozvodech ležatek kanalizace
	- rozvody ZTI
	- provádění sanací obvodových zdí ul. Vostova + Jolmu
	- rozvody elektro
	- opalování střešních materiálů dle
	za 1105 BRNO a [redacted]
ZÁPIS:	Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců GD, GP, NPJ, OPP týkající se pískovcových šambrán kolem denních otvorů 1.NP po obvodu objektu.
	Bylo dohodnuto, že zdegradované pískovcové šambrány budou demontovány, zpět bude provedena vyčištění z CPP a keramických přeladů tak, aby bylo zachováno původní členění fasády
	[redacted] [redacted] GP [redacted] [redacted]
ŽÁDOST:	Žádáme IDI o kontrolu ležatek kanalizace před zpětným zášpym - místn. č. P01013, P01016, P01026, P01027, P/1030, P01033.
	[redacted] [redacted]
	PROVEDENO DLE PD SOUHLASÍ [redacted]

ZDE ODTRHNĚTE

WWW.OPTIS.CZ

OPP

Datum	Denní záznamy stavby
	<ul style="list-style-type: none"> - úklid staveniště - vykopání a sanační práce ul. Jostova - omítání stěn 1.PP a 2.NP - mtž provětrávacích tvarovek podlah 1.PP - omítání stropů 1.PP a stěn 2.NP - rozvody elektro - opalování starých nátěrů, broušení, vgs právka oheň
	<p>ŽADOST: Žádáme TDI o převzetí stěrkových vrstev a geotextilie podlah 1.PP v místnostech - atriium, chodba P01002, P01030, P01032, P01034, P01035, P01033.</p> <p>SCOTT AS, [redacted] za IHOS BRNO a.s. [redacted]</p> <p>PRÁCE DLE ZP [redacted]</p>
	<p>ZÁPIS GD: Upozornujeme TDI, že smluvní rozpočet obsahuje jádrové vrtání a navrtávání stěn v 1.PP pro sanační práce cihelným zdivem. Ve skutečnosti jsou stěny v místech vrtů a prvků smíšené (cihla+kámen). Zhotoviteli touto skutečností vzniknou značné vícenáklady. Na tento stav bylo upozorněno již dříve. Ústně. Žádáme o řešení.</p> <p>ŽADOST O ZPRACOVÁNÍ ROZDÍLOVÉHO ROZPÍČTU [redacted]</p> <p>za IHOS BRNO a.s. [redacted]</p>
14.6.18	<p>Počasí: Polojasno +16 ~ 24°C</p> <p>Charakter: Práci provádějí: 3 THP + 4 IHOS HSV</p> <p>1 IHOS PSV + 4</p> <p>ESOX + 12</p> <p>WOOD ARCH + 5</p> <p>EZH + 3</p> <p>SINOSTAV + 3</p>
	<p>Pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ hod</p> <p>Mechanizace: malý automobil</p> <p>Popis práce: - rozvolňování stáv. rozvodů v 1.PP</p> <p>- montáž rozvodů ZTI</p> <p>- mykání a sanační práce ul. Jostova</p> <p>- omítání stěn v 1.PP a 2.NP</p>

KONTROLA PRÁCI [redacted]

ZDE ODTRHNĚTE

WWW.OPYS.CZ