

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Harmonogram

Akce: ZŠ Školní čp. 2520, Česká Lípa – rekonstrukce strojovny ÚT

Fáze dle čl. 1 Přílohy č. 1	Zjednodušený popis	Termín zahájení	Termín dokončení
Předpokládaný termín uzavření SoD 17.6.2016			
A	Realizační projektová dokumentace	do 3 dnů od uzavření SoD	nejdéle do 1.7.2016
B	Realizace rekonstrukce ÚT	ihned po dokončení fáze A	nejdéle do 31.8.2016
C	Zřízení systému MaR	ihned po dokončení fáze A	nejdéle do 15.9.2016
D	Dokumentace skutečného provedení	ihned po dokončení fází B a C	nejdéle do 30.9.2016
E	Fotodokumentace	Průběžně po celou dobu realizace	
F	Provozní dokumentace	ihned po dokončení fází B a C	nejdéle do 30.9.2016
G	Zkušební provoz	ihned po dokončení fází B a C	ukončení topné sezóny 2016/2017 nejdéle do 15.6.2017

Veškeré stavební a montážní práce, které budou prováděny mimo místnost strojovny ÚT, budou prováděny pouze v období od 1.7. do 25.8.2016.

Datum:

Podpis oprávněné osoby: