

Harmonogram stavby: 2016/2-52 Jihoslavanské mauzoleum - I. ETAPA, Olomouc - 1.část

Zhotovitel : ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
Třebíč, V. Nezvala 68/56, PSČ 674 01

Termín : 1.7. - 11.11.2016

Číslo	Název	Cena (Kč)	červenec 2016				srpen 2016				září 2016				říjen 2016				listopad			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
2016/2-52	Jihoslavanské mauzoleum - I. ETAPA, Olomouc - 1. ČÁST	2 164 950																				
01.1	Opáření proti vlhkosti oprava přílehlých teras, ve schodišti - 1.část	2.164.950																				
52.01.00	01.1 - Vedlejší a ostatní náklady	82 000																				
960	Kompletační činnost	500																				
VN	Vedlejší náklady	42 000																				
ON	Ostatní náklady	39 500																				
52.01.01	01 - 1) etapa - 1. podetapa	1 800 219																				
1	Zemní práce	356 811																				
11	Zemní práce - přípravné a příružené práce	9 969																				
2	Základy a zvláštní zakládání	246 778																				
21	Úprava podloží a základ spáry	36 943																				
3	Svislé a kompletní konstrukce	149 616																				
4	Vodorovné konstrukce	174 656																				
43	Schodiště	52 100																				
5	Komunikace	103 725																				
62	Úpravy povrchů vnější	19 410																				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	25 910																				
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	108 129																				
94	Lešení a stavební výhledy	3 897																				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 418																				
96	Bourání konstrukcí	146 222																				
99	Staveništní přesun hmot	124 300																				
711	Izolace proti vodě	59 446																				
767	Konstrukce zamecnické	55 300																				
783	Dokončovací práce - natěry	8 664																				
D96	Přesuny suší a vybouraných hmot	113 923																				
52.01.02	02 - Elektroinstalace	53 138																				
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	26 815																				
IM74	Elektromontáže	26 323																				
52.01.03	03 - Odstranění kořenů	24 645																				
1	Zemní práce	24 645																				
52.01.04	01 - Opáření proti vlhkosti oprava přílehlých teras ve schodišti - 1.část	204 948																				
1	Zemní práce	12 428																				
21	Úprava podloží a základ spáry	9 036																				
3	Svislé a kompletní konstrukce	-7 225																				
4	Vodorovné konstrukce	152 705																				
5	Komunikace pozemní	6 361																				
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 712																				
96	Bourání konstrukcí	3 427																				
99	Staveništní přesun hmot	3 417																				
D96	Přesuny suší a vybouraných hmot	2 088																				
	Cena za měsíc		786 901				360 577				374 988				548 297							
	Cena za rok										2 164 950											74 177

