

SKANSKA

Oprava pojezdového pruhu TWY B1	dny	od	do	T0	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15
<b>Celkem:</b>	<b>106</b>	<b>15.II</b>	<b>31.V</b>	2019															
Předání staveniště	1	15.II	15.II																
<b>SO111- Oprava pojezdového pruhu TWY B1 + SO 115 - Rozšíření únosných částí pojezdových drah vč.nových bezprašných pásů na TWY B1</b>																			
Vybourání stávajících betonových desek a frézování asfaltových vrstev	10	16.II	25.II																
Vybourání SC	6	23.II	28.II																
Vybourání vápenné stabilizace	2	27.II	28.II																
Zhotovení trativodu	5	27.II	3.III																
Zlepšení zemin Dorosolem	8	4.III	11.III																
Podkladní vrstva z ŠD tl.150mm	10	11.III	20.III																
Zhotovení vrstvy z KSC	10	20.III	29.III																
Zhotovení mezerovitého betonu tl. 150mm	12	28.III	8.IV																
Technologická přestávka	7	9.IV	15.IV																
Zhotovení CB krytu tl. 360mm	21	16.IV	6.V																
Technologická přestávka, ošetřování betonu a utěsnění spar	28	30.IV	27.V																
Podkladní betonový práh	5	19.III	23.III																
Asfaltový beton ACO + ACP	5	10.V	14.V																
Řezání spar, vývrty těsnění	7	16.II	21.V																
<b>SO 121 - Stavební připravenost pro SSZ na TWY B1</b>																			
Frézování drážek pro SSZ	3	9.IV	11.IV																
Montáž potrubí a vývrty	9	10.IV	28.V																
<b>SO 131 - Výměna štěrbinových žlabů na TWY B1</b>																			
Výměna štěrbinového žlabu	10	25.III	3.IV																
<b>SO 211 - Kabelovody na TWY B1</b>																			
Zřízení kabelovodů a KŠ	10	25.III	3.IV																
<b>SO 411 Světelné zabezpečovací zařízení (SZZ) na TWY B1</b>																			
Kompletní dodávka SZZ (demontáž i montáž)	11	15.II	30.V																
Dokončovací práce	10	22.V	31.V																

SKANSKA

Oprava pojezdového pruhu TWY B2	dny	od	do	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
<b>Celkem:</b>	<b>89</b>	<b>2.IX</b>	<b>29.XI</b>	2019												
Předání staveniště	1	2.IX	2.IX													
SO112- Oprava pojezdového pruhu TWY B2 + SO 116 - Rozšíření únosných částí pojezdových drah včetně nových bezprašných pásů na TWY B2																
Vybourání stávajících betonových desek a frézování asfaltových vrstev	8	2.IX	9.IX													
Vybourání SC	6	7.IX	12.IX													
Vybourání vápenné stabilizace	2	11.IX	12.IX													
Zhotovení trativodu	5	11.IX	15.IX													
Zlepšení zemin Dorosolem	8	14.IX	21.IX													
Podkladní vrstva z ŠD tl.150mm	10	17.IX	26.IX													
Zhotovení vrstvy z KSC	10	22.IX	1.X													
Zhotovení mezerovitého betonu tl. 150mm	13	29.IX	11.X													
Technologická přestávka	7	11.X	17.X													
Zhotovení CB krytu tl. 360mm	25	17.X	10.XI													
Technologická přestávka, ošetřování betonu a utěsnění spar	28	3.XI	30.XI													
Podkladní betonový práh	5	1.X	5.X													
Asfaltový beton ACO + ACP	5	22.XI	26.XI													
Řezání spar,vývrty těsnění	6	2.IX	30.XI													
SO 122 - Stavební připravenost pro SSZ na TWY B2																
Frézování drážek pro SSZ	3	13.X	15.X													
Montáž potrubí a vývrty	5	15.X	19.X													
SO 132 - Výměna štěrbinových žlabů na TWY B2																
Výměna štěrbinového žlabu	10	23.IX	2.X													
SO 212 - Kabelovody na TWY B2																
Zřízení kabelovodů a KŠ	10	23.IX	2.X													
SO 412 Světelné zabezpečovací zařízení (SZZ) na TWY B2																
Kompletní dodávka SZZ (demontáž i montáž)	8	2.IX	28.XI													
SO 415 - Ovládání a monitoring na TWY B2																
Ovládání a monitoring na TWY B2	10	21.XI	28.XI													
SO 418 - Vizualní naváděcí systém (VDGS) TWY B2																
Vizuální naváděcí systém (VDGS) TWY B2	10	21.XI	28.XI													
Dokončovací práce	10	22.XI	29.XI													