

Akce : **Dostavba ZŠ Speciální, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu D**

Část 1:

- První část realizace stavby bude obsahovat veškeré stavební práce vedoucí k dokončení min. hrubé stavby se zajištěním atiky a stropní konstrukce proti zatečení (pojistná hydroizolace).
- Stavební práce (části 1) si uchazeč v harmonogramu rozvrhne tak, aby byly všechny požadované práce dokončeny nejpozději do 30. 11. 2016.
- Fakturace za provedené dílo bude prováděna dle podmínek SoD, přičemž poslední faktura za provedené práce části 1. bude vystavena nejpozději 14. 12. 2016.

1. Přípravné práce

Popis prací, činnosti	Požadovaný termín realizace	Předpokládaná fakturace
Přípravné práce, vybudování staveniště, vytyčení IS apod.	do 29. 8. 2016	8/2016

2. SO 03 přeložka přípojky NN

Popis prací, činnosti	Požadovaný termín realizace	Předpokládaná fakturace
Přeložka přípojky NN pavilonu D	do 29. 8. 2016	8/2016

3. SO 07 demolice

Popis prací, činnosti	Požadovaný termín realizace	Předpokládaná fakturace
Demolice stávající pavilonu D	do 29. 8. 2016	8/2016

4. SO 05 přeložka přípojky teplovodu

Popis prací, činnosti	Předpokládaný termín realizace	Předpokládaná fakturace
zemní práce	do 9/2016	9/2016
Trubní vedení	do 9/2016	9/2016

5. SO 01 novostavba pavilonu D

Popis prací, činnosti	Předpokládaný termín realizace	Předpokládaná fakturace
Zemní práce, výkopy	9/2016 -10/2016	9/2016 -10/2016
Přípojky vody a kanalizace	9/2016 -10/2016	9/2016 -10/2016
Základové kee vč. hydroizolace spodní stavby	9/2016 -10/2016	9/2016 -10/2016
Svislé nosné kee	9/2016 -10/2016	9/2016 -10/2016
Stropní kee včetně pojistné hydroizolace	10/2016 – 11/2016	10/2016 – 11/2016
Vnitřní vyzdívky	10/2016 – 11/2016	10/2016 – 11/2016
Fasádní výplně otvorů	10/2016 – 11/2016	10/2016 – 11/2016
Hrubé rozvody TZB	10/2016 – 11/2016	10/2016 – 11/2016
Hrubé podlahy	10/2016 – 11/2016	10/2016 – 11/2016

Část 2:

- Druhá část realizace stavby bude obsahovat veškeré stavební práce vedoucí k dokončení a zprovoznění pavilonu D.
- Stavební práce si uchazeč v harmonogramu rozvrhne tak, aby byla stavba dokončena nejpozději do 31. 5. 2017.
- Fakturace za provedené práce části 2. bude provedena v období 1/2017 – 5/2017 dle podmínek SoD.

1. SO 05 přeložka přípojky teplovodu

Popis prací, činnosti	Předpokládaný termín realizace	Předpokládaná fakturace
Dodávka a připojení OPS	1/2017 – 4/2017	1/2017 – 4/2017

2. SO 01 novostavba pavilonu D

Popis prací, činnosti	Předpokládaný termín realizace	Předpokládaná fakturace
Hrubé omítky	12/2016 – 1/2017	1/2017 – 4/2017
Kompletace TZB	1/2017 – 4/2017	1/2017 – 4/2017
Řemeslné výrobky	1/2017 – 4/2017	1/2017 – 4/2017
Povrchové úpravy vnitřní	1/2017 – 5/2017	1/2017 – 5/2017
KZS , skladba střechy	4/2017 - 5/2017	4/2017 - 5/2017
KZS, povrchové úpravy vnější	4/2017 - 5/2017	4/2017 - 5/2017
Úprava terénu, zpevněné plochy	4/2017 – 5/2017	4/2017 – 5/2017

3. Dokončovací práce

Popis prací, činnosti	Požadovaný termín realizace	Předpokládaná fakturace
Dokončovací práce	do 31. 5. 2017	5/2017
Revize, zkoušky, zaměření, dokumentace skutečného provedení apod.	do 31. 5. 2017	5/2017
Úklid, odstranění staveniště	do 5 dnů od ukončení realizace	5/2017