

Časový harmonogram stavebních prací

Zakázka : **Kounicův dům, Berkova 100, Česká Lípa -
nutné zabezpečovací práce**

Objednatel : Město Česká Lípa, T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa
IČ : 00260428, DIČ : CZ00260428

Dodavatel: PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín
IČ: 64650910, DIČ: CZ 64650910

Zahájení plnění po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Zahájení stavebních prací 1.části stavby do 5 kalendářních dní od převzetí staveniště.

Zahájení stavebních prací 2.části stavby při dobrých klimatických podmínkách.tj. do 5dnů poté, co teploty vzduchu po dobu 5 po sobě jdoucích dnů neklesnou během celého tohoto období pod +5st.C a ani dle předpovědi ČHMÚ nebudou v období následujících 5 dnů teploty vzduchu klesat pod 5st.C

Délka realizace 1.části stavby : 5 týdnů – cena bez DPH 1 861 239,70 Kč

týden	1	2	3	4	5
příprava staveniště	xx				
odstraňování křovin	xx				
vyklízení a odvoz sutí 1.NP a dvůr	xxxxx				
vyklízení sutí 2.NP a 3.NP	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				
vybourání parket		xxx			
provizorní podepření kleneb 1.NP		xxxxxxxxxxxxx			
pomocné lešení		xxxxxxxxxxxxx			
snesení rákos. podhledů 2.NP			xxx		
odbourání nestabilních kleneb překladů			xxxxxxx		
odbourání nestabilních částí korun říms 2.a3.NP			xxxxxxxxx		
demontáž stropních trámů			xxx		
demontáž lin					xx
dílenská dokumentace					xxxxxxx

Délka realizace 2.části stavby : 13 týdnů – cena bez DPH 4 507 767,39 Kč

týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
dozdění překladů z cihel.zdiva	xxxxxxx												
dozdění části korun a zdí	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx												
zabednění oken.otvorů 2.NP										xxxxxxxxxxxxx			
lešení po obvodě stavby	xxxxxxxxxxxxx											xxxxx	
montáž vazníků a střeš.trámů						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx							
laťování střechy+folie									xxxxxxxxxxx				
zastřešení vč.klempířských prvků									xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				
hromosvody									xxxxxxxxxxxxx				
napojení svodů na gajgry											xxxxx		
dokončovací práce													

Pavel Barcal- jednatel