

## Harmonogram prací – Screenové rolety COB T2

- Den 0 - podpis SoD
- Den 1 - zahájení přípravných prací, zaslání projektových podkladů objednatelem pro projekční činnost
- Den 10-15 - předání elektroprojektu zhotovitele ke schválení objednatelem
- Den 30-40 - elektropráce, elektropříprava
- Den 40-55 - instalace screenových rolet
- Den 55-57 - zprovoznění screenových rolet
- Den 58 - funkční zkouška
- Den 59-60 - předání díla objednateli

