

**Harmonogram prací - Řešení statické dopravy za bytovými domy č.p. 854-858 v Orlové-Lutyn**

Předání staveniště	18.3.2019
Kácení stromů	12.-13. týden 2019
Vybourání a odvoz stávající zpevněné plochy, frézování asfaltu	14.-15. týden 2019
Odkop podloží pro parkoviště	16.-17. týden 2019
Zemní práce pro deštovou kanalizaci	17. týden 2019
Realizace deštové kanalizace	18. týden 2019
Zemní práce pro přeložku veřejného osvětlení	19. týden 2019
Pokládka kabelu pro přeložku veřejného osvětlení	20. týden 2019
Zemní práce pro přeložku sdělovacího vedení	21. týden 2019
Srovnání podloží, realizace podkladních vrstev pod parkoviště	22.-23. týden 2019
Realizace nových obrubníků pro parkoviště	24. týden 2019
Srovnání podloží pod zámkovou dlažbu a asfaltovou plochu	25.-27. týden 2019
Realizace parkovacích míst ze zámkové dlažby	28.-30. týden 2019
Realizace komunikace z asfaltobetonu	30.-31. týden 2019
Dokončení přeložky veřejného osvětlení (osazení lamp atd.)	32. týden 2019
Sadové úpravy, vysadba stromů, zatravnění	33.-35. týden 2019
Předání dokončeného díla	30.8.2019