

HARMONOGRAM

Společnost PROFÍ KLIMA a.s., IČ: 25379721,

k zakázce : Instalace vzduchotechniky v objektu základní školy Oskol v Kroměříži
zadavatele : Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

dokládá harmonogram:

Zahájení zakázky	: 1.7.2019 (= 1. den)
Dodavatelská příprava, výroba	: od 1. dne do 25. dne
Demontáže	: od 1. dne do 20. dne
Montáž VZT potrubí a elementů	: od 21. dne do 30. dne
Montáž VZT jednotky	: od 31. dne do 35. dne
Dopojení VZT jednotky vč. MaR + TOP	: od 36. dne do 41. dne
Zprovoznění, vyzkoušení, zaregulování	: od 42. dne do 44. dne
Předání díla - komplet	: Do 45. dne


PROFI KLIMA a.s.

5.2.2019