

Harmonogram stavby: 2019/DK Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín

Zhotovitel : KERAMO D - Dohorák s.r.o.

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	duben 2019	květen 2019				červen 2019				červenec 2019				srpen 2019		
					4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
2019/DK	Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín	29.4.2019	16.8.2019	3 999 668	88 115		617 540			559 360				1 168 391				1 573 162		
SO02	Malé sociální zařízení - B	29.4.2019	16.8.2019	70 900	4 088		18 352			18 352				18 352				18 352		
R831.2.01	Stavební rást	29.4.2019	16.8.2019	2 398 809	50 998		383 875					92 323		1 069 605				802 008		
34	Stěny a příčky	27.5.2019	31.7.2019	200 750					87 171											
61	Úpravy povrchů vnitřní	24.6.2019	21.7.2019	379 375									65 066		585 787					
63	Úpravy povrchů vnitřní	27.5.2019	31.5.2019	4 973					4 973											
94	Lešení a stavební výtahy	24.6.2019	31.7.2019	8 447									1 620		8 757					
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	12.8.2019	16.8.2019	31 699																31 699
96	Bourání konstrukcí	1.5.2019	26.5.2019	154 812			154 812													
99	Staveništní přesun hmot	29.4.2019	16.8.2019	25 548	1 985		7 867						1 985		7 867				5 808	
711	Izolace proti vodě	15.7.2019	31.7.2019	108 075												108 075				
766	Konstrukce truhlářské	29.4.2019	16.8.2019	468 118	2 111														468 118	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	22.7.2019	11.8.2019	163 738													63 831		99 907	
777	Podlahy ze syntetických hmot	22.7.2019	31.7.2019	115 726													115 726			
781	Obklady keramické	15.7.2019	4.8.2019	515 355												343 579		171 785		
784	Malby	20.5.2019	11.8.2019	34 505			7 833												26 672	
999	Poplatky za skládky	29.4.2019	26.5.2019	19 421	4 858		14 563													
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	29.4.2019	26.5.2019	168 267	43 067		125 200													
R831.2.02	Zdravotechnika	29.4.2019	16.8.2019	1 089 720	25 029		188 270			254 289				83 434					538 698	
34	Stěny a příčky	17.6.2019	23.6.2019	22 822								22 822								
61	Úpravy povrchů vnitřní	24.6.2019	30.6.2019	33 161									13 161							
63	Podlahy a podlahové konstrukce	17.6.2019	23.6.2019	464								464								
94	Lešení a stavební výtahy	1.6.2019	16.6.2019	1 599								1 599								
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	12.8.2019	16.8.2019	7 445																7 445
96	Bourání konstrukcí	13.5.2019	26.5.2019	59 033			59 033													
99	Staveništní přesun hmot	29.4.2019	16.8.2019	5 239	478		1 934					1 934							3 305	
712	Povlakové krytiny	17.6.2019	23.6.2019	3 032								3 032								
721	Vnitřní kanalizace	1.5.2019	31.5.2019	85 549			5 512		80 037											
722	Vnitřní vodovod	1.5.2019	16.6.2019	191 006			23 041					167 965								
725	Zařizovací předměty	29.4.2019	16.8.2019	622 938	8 208									83 434					539 504	
734	Armatury	1.5.2019	16.6.2019	12 930			3 398					9 532								
764	Konstrukce klempířské	24.6.2019	30.6.2019	2 600									2 600							
767	Konstrukce zámečnické	24.6.2019	30.6.2019	11 208									11 208							
999	Poplatky za skládky	29.4.2019	12.5.2019	3 176	1 985	1 588														
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	29.4.2019	12.5.2019	27 518	13 750	13 750														
R831.2.04	Vzduchotechnika	1.5.2019	16.8.2019	114 035		566													113 469	
94	Lešení a stavební výtahy	1.8.2019	4.8.2019	2 665														2 665		
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	12.8.2019	16.8.2019	395															395	
99	Staveništní přesun hmot	1.5.2019	16.8.2019	23		5													18	
728	Vzduchotechnika	1.5.2019	4.8.2019	26 844		293												26 551		
783	Nátěry	1.8.2019	11.8.2019	80 500															80 500	
799	Ostatní	1.8.2019	4.8.2019	3 300														3 300		
999	Poplatky za skládky	1.5.2019	12.5.2019	32		32														
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	1.5.2019	12.5.2019	276		276														
R831.2.05	Elektroinstalace	1.5.2019	11.8.2019	326 204		29 577				196 396									100 231	
1	Svítlidla	5.8.2019	11.8.2019	62 716															62 716	
2	Rozváděče	1.6.2019	16.6.2019	58 157						58 157										
3	Spínače, zásuvky, krabice	17.6.2019	11.8.2019	38 655								3 140							35 515	
4	Kabely, kabelové trasy	1.6.2019	16.6.2019	29 772						29 772										
5	Ukončení vodičů, montážní práce	10.6.2019	16.6.2019	22 143						22 143										
6	Protipožární komponenty a montáže	10.6.2019	16.6.2019	2 354						2 354										
7	Vyrovnaní potenciálu	17.6.2019	22.6.2019	7 546								7 546								
M99	Ostatní práce "M"	1.5.2019	23.6.2019	95 612		95 612						78 284								
999	Poplatky za skládky	1.5.2019	12.5.2019	957		957														
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	1.5.2019	12.5.2019	8 292		8 292														

V harmonogramu vyplnit buňky s modrým pozadím.

KERAMO D
Dohorák s.r.o.
768 21/Komárov, zahradní 583
IČ: 271 65114
DIČ: CZ27716104