

Harmonogram stavby: 2019/DK Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín

Zhotovitel: KERAMO D - Dohorák s.r.o.

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	duben 2019	květen 2019				červen 2019				červenec 2019				srpen 2019		
					4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
SO02	Malé sociální zařízení - B	29.4.2019	16.8.2019	3 999 868	88 115			617 640				558 360				1 168 391				1 573 162
R831.2.01	Stavební řást	29.4.2019	16.8.2019	2 398 809	50 998			383 875				16 352				1 069 605				802 008
34	Stěny a příčky	27.5.2019	31.7.2019	200 750					67 723								502 978			
61	Úpravy povrchů vnitřní	24.6.2019	21.7.2019	379 375								65 000				396 767				
63	Úpravy povrchů vnitřní	27.5.2019	31.5.2019	4 973					4 973											
94	Lešení a stavební výtahy	24.6.2019	31.7.2019	8 447								1 000				6 752				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	12.8.2019	16.8.2019	31 699																31 699
96	Bourání konstrukcí	1.5.2019	26.5.2019	154 812				154 812												
99	Staveništní přesun hmot	29.4.2019	16.8.2019	25 548	1 965			1 965					1 965			1 7 600				5 298
711	Izolace proti vodě	15.7.2019	31.7.2019	108 075												108 075				
766	Konstrukce truhlářské	29.4.2019	16.8.2019	468 118	2 111															468 007
771	Podlahy z dlaždic a obklady	22.7.2019	11.8.2019	163 738													163 738			96 807
777	Podlahy ze syntetických hmot	22.7.2019	31.7.2019	115 726													115 726			
781	Obklady keramické	15.7.2019	4.8.2019	515 355																
784	Malby	20.5.2019	11.8.2019	34 505					7 931								340 670			12 185
999	Poplatky za skládky	29.4.2019	26.5.2019	19 421	4 856			14 565												20 972
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	29.4.2019	26.5.2019	168 267	42 067			126 200												
R831.2.02	Zdravotechnika	29.4.2019	16.8.2019	1 089 720	25 029			188 270				254 289				83 434				538 698
34	Stěny a příčky	17.6.2019	23.6.2019	22 822									22 822							
61	Úpravy povrchů vnitřní	24.6.2019	30.6.2019	33 161										13 161						
63	Podlahy a podlahové konstrukce	17.6.2019	23.6.2019	464									464							
94	Lešení a stavební výtahy	1.6.2019	16.6.2019	1 599									1 599							
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	12.8.2019	16.8.2019	7 445																7 445
96	Bourání konstrukcí	13.5.2019	26.5.2019	59 033				59 033												
99	Staveništní přesun hmot	29.4.2019	16.8.2019	5 239	470			1 904					1 904							965
712	Povlakové krytiny	17.6.2019	23.6.2019	3 032									3 032							
721	Vnitřní kanalizace	1.5.2019	31.5.2019	85 549				85 549		85 549										
722	Vnitřní vodovod	1.5.2019	16.6.2019	191 006				21 041					169 965							
725	Zařizovací předměty	29.4.2019	16.8.2019	622 938	8 200											83 434				539 504
734	Armatury	1.5.2019	16.6.2019	12 930				3 390					9 540							
764	Konstrukce klempířské	24.6.2019	30.6.2019	2 600													2 600			
767	Konstrukce zámečnické	24.6.2019	30.6.2019	11 208													11 208			
999	Poplatky za skládky	29.4.2019	12.5.2019	3 176	1 500			1 500												
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	29.4.2019	12.5.2019	27 518	13 750			13 750												
R831.2.04	Vzduchotechnika	1.5.2019	16.8.2019	114 035				566												113 469
94	Lešení a stavební výtahy	1.8.2019	4.8.2019	2 665																2 665
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	12.8.2019	16.8.2019	395																395
99	Staveništní přesun hmot	1.5.2019	16.8.2019	23				5												18
728	Vzduchotechnika	1.5.2019	4.8.2019	26 844				263												26 581
783	Nátěry	1.8.2019	11.8.2019	80 500																80 500
799	Ostatní	1.8.2019	4.8.2019	3 300																3 300
999	Poplatky za skládky	1.5.2019	12.5.2019	32				32												
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	1.5.2019	12.5.2019	276				276												
R831.2.05	Elektroinstalace	1.5.2019	11.8.2019	326 204				29 577				196 396								100 231
1	Svítlidla	5.8.2019	11.8.2019	62 716																62 716
2	Rozváděče	1.6.2019	16.6.2019	58 157								58 157								
3	Spínače, zásuvky, krabice	17.6.2019	11.8.2019	38 655									1 140							37 515
4	Kabely, kabelové trasy	1.6.2019	16.6.2019	29 772								29 772								
5	Ukončení vodičů, montážní práce	10.6.2019	16.6.2019	22 143								22 143								
6	Protipožární komponenty a montáže	10.6.2019	16.6.2019	2 354								2 354								
7	Vyrovnaní potenciálu	17.6.2019	22.6.2019	7 546									7 546							
M99	Ostatní práce "M"	1.5.2019	23.6.2019	95 612				30 320						75 294						
999	Poplatky za skládky	1.5.2019	12.5.2019	957				957												
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	1.5.2019	12.5.2019	8 292				8 292												

V harmonogramu vyplnit buňky s modrým pozadím.