

Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Anděl - ev.č. 271, 272, 273



ID	SO, PS	Název úkolu	Doba trvání	Měsíc									
				měsíc-1	měsíc1	měsíc2	měsíc3	měsíc4	měsíc5	měsíc6	měsíc7	měsíc8	měsíc9
1		Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Anděl - 271, 272, 273	273 dny	[Horizontal bar spanning from month 1 to month 9]									
2		Projektové práce a autorský dozor	273 dny	[Horizontal bar spanning from month 1 to month 9]									
3		Stavební dozor investora	273 dny	[Horizontal bar spanning from month 1 to month 9]									
4		Zahájení stavby	0 dny	[Green downward arrow at the start of month 1]									
5		Dočasné zábory stavby	273 dny	[Horizontal bar spanning from month 1 to month 9]									
6		Eskaletorový tunel (směr Anděl)	273 dny	[Horizontal bar spanning from month 1 to month 9]									
7		Úroveň vestibulu (směr Anděl)	273 dny	[Horizontal bar spanning from month 1 to month 9]									
8		Uzavření obchodní vybavenosti ve vestibulu (směr Anděl)	93 dny	[Horizontal bar spanning from month 2 to month 4]									
9		Úroveň terénu (vyhrazení dopravní stání pro stavbu)	273 dny	[Horizontal bar spanning from month 1 to month 9]									
10		Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Anděl - SO, PS	272 dny	[Horizontal bar spanning from month 1 to month 9]									
11		Úroveň nástupiště, Eskaletorový tunel, Úroveň vestibulu	272 dny	[Horizontal bar spanning from month 1 to month 9]									
12		Zábor - zařízení staveniště	3 dny	[Blue bar in month 1]									
13	SO 01	Stavební část - ochrana stávajících povrchů	8 dny	[Blue bar in month 1]									
14	SO 04	Informační systém	4 dny	[Blue bar in month 1]									
15	SO 04	Montáž provizorního informačního systému	2 dny	[Blue bar in month 1]									
16	SO 04	Demontáž stávajícího informačního systému	2 dny	[Blue bar in month 1]									
17	SO 06	Reklamní systém - demontáž	2 dny	[Blue bar in month 1]									
18	SO 01	Stavební část	10 dny	[Blue bar in month 1]									
19	SO 01	Demontáž obkladů - esk. tunel	10 dny	[Blue bar in month 1]									
20	SO 01	Demontáž podhledových lamel - ÚV	6 dny	[Blue bar in month 1]									
21	PS 94	Strojní zařízení - kompletní demontáž esk. ev. č. 271, 272, 273	35 dny	[Blue bar in month 1]									
22	SO 02	Elektroinstalace, osvětlení - demontáž	7 dny	[Blue bar in month 1]									
23	PS 93-1	Slaboproudá zařízení - demontáž	7 dny	[Blue bar in month 1]									
24		Zařízení staveniště - osvětlení - montáž	7 dny	[Blue bar in month 1]									
25	SO 01	Stavební část	125 dny	[Blue bar spanning from month 1 to month 6]									
26	SO 01	Vybourání úložných boků v esk. tunelu	14 dny	[Blue bar in month 2]									
27	SO 01	Vybourání původních esk. základů	7 dny	[Blue bar in month 2]									
28	SO 01	Demontáž zontů	10 dny	[Blue bar in month 2]									
29	SO 01	Sanace tybinek	28 dny	[Blue bar in month 2]									
30	SO 01	Stávající konstrukce - sanace	14 dny	[Blue bar in month 2]									
31	SO 01	Nosné konstrukce	28 dny	[Blue bar in month 2]									
32	SO 01	Stavební připravenost pro montáž nových eskaletorů	14 dny	[Blue bar in month 2]									
33	SO 01	Zpětná montáž zontů	21 dny	[Blue bar in month 2]									
34	SO 01	Lokální výměna dlažby	21 dny	[Blue bar in month 6]									
35	PS 91-1	Silové rozvody	20 dny	[Blue bar in month 2]									
36	PS 95	VZT	22 dny	[Blue bar in month 2]									
37	SO 03	ZTI	20 dny	[Blue bar in month 2]									

