

Harmonogram prací

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Půlrok 2, 2019							Půlrok 1, 2020							Půlrok 2, 2020							Půlrok 1, 2021							Půlrok 2, 2021																				
						B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř																	
1	Centrum komplexní psychiatrické péče Brno	899 dny	15.04.19	29.09.21																																																		
2	předání staveniště	0 dny	15.04.19	15.04.19																																																		
3	milník č.1 - Zahájení výstavby	0 dny	15.04.19	15.04.19	2SS																																																	
4	Etapa 0	107 dny	15.04.19	30.07.19																																																		
5	Přípravné práce na pozemek, kácení zeleně, oplocení, demontáže zahradního mobiliáře	30 dny	15.04.19	14.05.19	2SS																																																	
6	Bourání balkonů a arkýře budovy A z lešení	107 dny	15.04.19	30.07.19																																																		
7	Bourací práce v 1PP budovy A	107 dny	15.04.19	30.07.19																																																		
8	Sanace proti vlhkosti budovy A	107 dny	15.04.19	30.07.19																																																		
9	Zprovoznění prostorů a technických zařízení v 1PP budovy A	30 dny	01.07.19	30.07.19	8FF																																																	
10	milník č.2 - dokončení, předání a převzetí 0.etapy	0 dny	30.07.19	30.07.19	4																																																	
11	milník - kompletní stavební a legislativní připravenost objednatele pro 1.etapu (podmínka pro zahájení prací zhotovitele na 1.etapě; dodržení milníku č.3)	0 dny	31.07.19	31.07.19	10FS+1 den																																																	
12	milník č.3 - Zahájení výstavby 1.etapy	0 dny	31.07.19	31.07.19	11																																																	
13	přípravné práce pro 1.etapu	60 dny	01.07.19	29.08.19	15SS-30 dny																																																	
14	Etapa 1	258 dny	31.07.19	13.04.20																																																		
15	zemní práce, přípravné práce	55 dny	31.07.19	23.09.19	12SS-1 den																																																	
16	piloty	50 dny	25.08.19	13.10.19	15FS-30 dny																																																	
17	základy	80 dny	09.09.19	27.11.19	16SS+15 dny																																																	
18	svislé a vodorovné konstrukce	130 dny	19.09.19	26.01.20	17SS+10 dny																																																	
19	střešní plášť	90 dny	28.11.19	25.02.20	18FF+30 dny																																																	
20	fasády a výplně otvorů	120 dny	29.10.19	25.02.20	19FF																																																	
21	kompletace obálky budov (fasáda, střeška, výplně otvorů)	48 dny	26.02.20	13.04.20																																																		
22	rozvody TZB	130 dny	18.11.19	26.03.20	20FF+30 dny																																																	
23	čisté podlahy, omítky, malby	108 dny	28.12.19	13.04.20	19FS-60 dny																																																	
24	dokončovací práce	60 dny	14.02.20	13.04.20	23FS-60 dny																																																	
25	ostatní práce	258 dny	31.07.19	13.04.20	24FF																																																	
26	milník č.4 - dokončení, předání a převzetí 1.etapy a zahájení zkušebního provozu 1.etapy	0 dny	13.04.20	13.04.20	14																																																	
27	dokončovací práce 1.etapy (reakce na zkušební provoz)	120 dny	01.06.21	29.09.21	28SF																																																	
28	milník č.5 - dokončení zkušebního provozu 1.etapy	0 dny	29.09.21	29.09.21	60FF																																																	
29	milník - kompletní stavební a legislativní připravenost objednatele pro 2.etapu (podmínka pro zahájení prací zhotovitele na 2.etapě; dodržení milníku č.6)	0 dny	01.04.20	01.04.20	14FS-13 dny																																																	
30	milník č.6 - Zahájení výstavby 2.etapy	0 dny	01.04.20	01.04.20	29																																																	
31	přípravné práce pro 2.etapu	60 dny	02.03.20	30.04.20	33SS-30 dny																																																	
32	Etapa 2	335 dny	01.04.20	01.03.21																																																		
33	bourací práce a sanace	120 dny	01.04.20	29.07.20	30																																																	
34	svislé a vodorovné konstrukce	100 dny	01.05.20	08.08.20	33FS-90 dny																																																	
35	fasáda a výplně otvorů	160 dny	10.07.20	16.12.20	34FS-30 dny																																																	
36	střeška	80 dny	28.09.20	16.12.20	35FF																																																	
37	kompletace obálky budov (fasáda, střeška, výplně otvorů)	75 dny	17.12.20	01.03.21	36																																																	
38	rozvody TZB	160 dny	19.08.20	25.01.21	36FS-120 dn																																																	
39	čisté podlahy, omítky, malby	95 dny	17.11.20	19.02.21	38FS-70 dny																																																	
40	dokončovací práce	65 dny	27.12.20	01.03.21	39FS-55 dny																																																	
41	sadové úpravy ve velkém atriu	90 dny	02.12.20	01.03.21	40FF																																																	
42	ostatní práce	335 dny	01.04.20	01.03.21	41FF																																																	
43	milník č.7 - dokončení, předání a převzetí 2.etapy a zahájení zkušebního provozu 2.etapy	0 dny	01.03.21	01.03.21	32																																																	
44	dokončovací práce 2.etapy (reakce na zkušební provoz)	120 dny	01.06.21	29.09.21	45SF																																																	
45	milník č.8 - dokončení zkušebního provozu 2.etapy	0 dny	29.09.21	29.09.21	60FF																																																	
46	milník - kompletní stavební a legislativní připravenost objednatele pro 3.etapu (podmínka pro zahájení prací zhotovitele na 3.etapě; dodržení milníku č.9)	0 dny	02.03.21	02.03.21	43FS+1 den																																																	
47	milník č.9 - Zahájení výstavby 3.etapy	0 dny	02.03.21	02.03.21	43FS+1 den																																																	
48	přípravné práce pro 3.etapu	60 dny	31.01.21	31.03.21	50SS-30 dny																																																	
49	Etapa 3	212 dny	02.03.21	29.09.21																																																		
50	bourací práce a sanace	100 dny	02.03.21	09.06.21																																																		
51	svislé a vodorovné konstrukce	90 dny	11.04.21	09.07.21	50FS-60 dny																																																	
52	fasáda a výplně otvorů	120 dny	11.05.21	07.09.21	51FS-60 dny																																																	
53	střeška	60 dny	10.07.21	07.09.21	52FF																																																	
54	kompletace obálky budov (fasáda, střeška, výplně otvorů)	40 dny	19.08.21	27.09.21	53FS-20 dny																																																	
55	rozvody TZB	125 dny	21.05.21	22.09.21	53FS-110 dn																																																	
56	čisté podlahy, omítky, malby	75 dny	15.07.21	27.09.21	55FS-70 dny																																																	
57	dokončovací práce	46 dny	14.08.21	28.09.21	56FS-45 dny																																																	
58	ostatní práce	212 dny	02.03.21	29.09.21	57FF																																																	
59	Venkovní objekty (opěrné stěny, zahradní altán, sadové úpravy, areálové rozvody, komunikace)	212 dny	02.03.21	29.09.21																																																		
60	milník č.10 - dokončení, předání a převzetí 3.etapy	0 dny	29.09.21	29.09.21	49FS-1 den																																																	

Úkol Milník Souhrnný Zahnutý úkol Zahnutý milník	Zahnutý průběh Rozdělení Vnější úkoly Souhrn projektu Seskupit podle souhrnu	Neaktivní milník Neaktivní souhrn Pouze s dobou trvání Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Ruční souhrn Pouze zahájení Pouze s datem dokončení Vnější úkoly Vnější milník	Průběh Konečný termín
--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------