

**ČASOVÝ HARMONOGRAM - Pošta Brno 1, Orlí - rekonstrukce výtahu**

P.č.	Činnost	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden																																																																													
1	Projekce výtahu, příprava dokumentace díla																																																																																										
2	Výroba výtahu																																																																																										
3	Příprava staveniště																																																																																										
4	Demontáž původního výtahu																																																																																										
5	Návoz nového výtahu na stavbu																																																																																										
6	Roznožení a uskladnění materiálu																																																																																										
7	Stavba lešení v šachtě																																																																																										
8	Stavební práce ve strojovně a v šachtě																																																																																										
9	Elektropráce - strojovna																																																																																										
10	Čištění a repase výtahové šachty																																																																																										
11	Rozměření šachty, kotvení konzol vodiček																																																																																										
12	Osazení vodiček, vyrovnaní, montáž hydro. agregátu																																																																																										
13	Výměna dveří strojovny																																																																																										
14	Montáž do plošiny, rozjetí, montáž dveří																																																																																										
15	Montáž elektroinstalace po strojovně a šachtě																																																																																										
16	Montáž klece, rozjetí výtahu																																																																																										
17	Dokončovací montážní práce, malby a úklid																																																																																										
18	Zaškolení obsluhy																																																																																										
19	Montážní zkouška, inspekční zkouška ITI																																																																																										
20	Předání výtahu																																																																																										
<b>Lhůta výstavby* - 90 kalendářních dnů</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

\* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, max. 90 kalendářních dnů.