

Harmonogram stavby: Tachov Tovární ulice

Zhotovitel : HDT impex s.r.o.

Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Počet prac. dní	Prům. počet prac.	Duben 2019		Květen 2019				Červen 2019			
					16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Převzetí staveniště	15.4.2019	15.4.2019	1	2	■									
Zřízení staveniště	16.4.2019	19.4.2019	3	4	■	■								
Demontáže	23.4.2019	13.5.2019	20	4		■	■	■	■	■				
Zemní práce výkopy + úpravy	29.4.2019	24.5.2019	25	2			■	■	■	■	■	■		
Elektroinstalace - silnoproud	29.4.2019	30.5.2019	31	2			■	■	■	■	■	■	■	
Průzkumné, geodetické a projekt. Práce	29.4.2019	30.5.2019	31	2			■	■	■	■	■	■	■	
Obnova povrchů	29.5.2019	4.6.2019	6	5							■	■	■	
Zaměření, Revize, Vyzkoušení	29.5.2019	5.6.2019	7	3							■	■	■	

