



stavební služby

Milan ŠTĚPÁNEK

Doplnění smlouvy o dílo č.11/2018, Článek II. Doba plnění díla, odstavec 3.

Harmonogram prací – Císařské lázně

| Popis - HSV | listopad | prosinec | leden | únor |
|------------------------------------|--|------------------------------|------------|------|
| Otlučení omítek | 7. ----- | 25. | | |
| Vyškrabání spár | 12. ----- | 31. | | |
| Otlučení omítek a odstr.asfaltu | 7. ----- | dle odsouhlasené technologie | 31. | |
| Ruční dočištění | | 22. ----- | 10. | |
| Vnitro staveništní doprava sutí | 7. ----- | | | 20. |
| Doprava sutí a odvoz | | 15. ----- | | 20. |
| Demontáž lepených podkladů | | 22. ---10. | 15. ---31. | |
| Odvoz sutí z meziskládky | | 15. ----- | | 20. |
| Odvlhčení | dle dohody s investorem | | | |
| Provedení detailů, nespecifikované | dle požadavku a postupu prací | | | |
| VRN | | | | |
| Dokumentace provedení stavby | | | | 28. |
| Informační tabule | 15. | | | |
| Strážní služba | 7. ----- | | | 28. |
| Pasportizace | | | | 28. |
| Fotodokumentace | 7. ----- | | | 28. |
| Ochrana díla | 7. ----- | | | 28. |
| Ostatní náklady bez rozlišení | 7. Dle stávající situace a postupu prací | | | |

Ostrov 16. 11. 2018

Zpracoval: Milan Štěpánek