

Harmonogram stavby: II/101 obchvat Jesenice - I. Etapa

Rok	2019												2020																																																												
	Měsíc	KVĚTEN			ČERVEN			ČERVENEC			SRPEN			ZÁŘÍ			ŘÍJEN			LISTOPAD			PROSINEC			LEDEN			ÚNOR			BŘEZEN			DUBEN			KVĚTEN			ČERVEN			ČERVENEC			SRPEN																										
	15	02.05.2019																																				31.07.2020 07.08.2020																																			
	Lhůta výstavby v týdnech	66																																																																							
	Převzetí staveniště	1																																																																							
	Dokončení realizace stavby																																																																								
	Vykližení staveniště																																																																								
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	65	1																																																																						
	Vatýčení inženýrských sítí	2	1																																																																						
	Zařízení staveniště	65	1																																																																						
SO 101	Silnice II/101 - I. etapa	37	1																																																																						
	Zemní práce, demolice	16	1																																																																						
	Podkladní vrstvy	21	1																																																																						
	Odvodnění (propustky, žlaby)	15	1																																																																						
	Povrchy	15	1																																																																						
	Krajnice, svodidla	11	1																																																																						
	Rozprostření ornice	5	1																																																																						
SO 110	Úprava sil. II/101 v ZÚ	37	1																																																																						
	Zemní práce, demolice	16	1																																																																						
	Podkladní vrstvy	18	1																																																																						
	Odvodnění	15	1																																																																						
	Povrchy	15	1																																																																						
	Krajnice, svodidla	11	1																																																																						
	Rozprostření ornice	5	1																																																																						
SO 170, 171	Dopravní opatření	65	1																																																																						
SO 193	Dopravní značení	6	1																																																																						
SO 340	Přeložka přípojky užitkové vody	5	1																																																																						
SO 360	Dešťová usazovací a retenční nádrž v ZÚ	8	1																																																																						
	Zemní práce	3	1																																																																						
	Šachty a technologie	5	1																																																																						
	Dlažby	5	1																																																																						
SO 380	Úprava systematické trubní drenáže	8	1																																																																						
	Výkopy	5	1																																																																						
	Potrubí a šachty	5	1																																																																						
	Zásypy	5	1																																																																						
SO 390	Zrušení stávající studny	5	1																																																																						
SO 760	PH opatření - 1. etapa	15	1																																																																						
	Základy	12	1																																																																						
	PHS	6	1																																																																						
SO 801	Vegetační úpravy podél sil. II/101	5	1																																																																						
SO 810	Příprava ploch	8	1																																																																						
	Skrývka ornice	8	1																																																																						
	Kácení, odstranění křovin	4	1																																																																						
SO 830	Technická rekultivace stáv. sil. II/101	5	1																																																																						
SO 831	Rekultivace dočasných záborů	5	1																																																																						
	Vykližení ploch	3	1																																																																						
	Rozprostření ornice	3	1																																																																						

Pozn.:

Předpoklad:

Zahájení realizace díla: 02.05.2019
 Termín ukončení realizace díla: 31.07.2020

Ukončení stavby v souladu se ZD, čl. 4 - Doba plnění do 15 měsíců

Ing. Petr Tesař

Digitálně podepsal Ing. Petr Tesař
 DN: c=CZ,
 2.5.4.97=NTRCZ-45274924,
 o=EUROVIA CS, a.s. [IČ 45274924],
 ou=18304137, cn=Ing. Petr Tesař,
 sn=Tesař, givenName=Petr,
 serialNumber=P486136
 Datum: 2019.04.08 15:01:34 +02'00'