

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Kód: 0724-19-VHOPL

Stavba: Mohelnice SEVER - VHO 2019

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Kód	Popis	Cena bez DPH / týden č.:	2019													
			duben				květen				červen				červenec	
			14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.

Náklady stavby celkem

4 358 534

190 Dopravní značení 29 938

SO 192 DIO 29 938 29,9 tis Kč

300 Vodohospodářské objekty 4 113 596

SO 301-19 Splašková kanalizace 2 382 757 510,6 tis Kč 851,0 tis Kč 680,8 tis Kč 340,4 tis Kč

SO 302-19 Vodovod 1 730 839 370,9 tis Kč 618,2 tis Kč 494,5 tis Kč 247,3 tis Kč

1000 Ostatní náklady 80 000

ON Ostatní náklady 80 000 40,0 tis Kč 10,0 tis Kč 30,0 tis Kč

1020 Vedlejší rozpočtové náklady 135 000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 135 000 36,0 tis Kč 45,0 tis Kč 36,0 tis Kč 18,0 tis Kč

předání staveniště 25.3.2019

zahájení prací 1.4.2019

dokončení a předání 15.7.2019

V Zábřehu dne

EKOZIS

spol. s r.o. ZÁBŘEH
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtattě
IČO: 41031024 DIČ: CZ410310

Ing. Petr Blažek, jednatel