

Harmonogram:**Rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonu A čp. 1391 v Orlové-Lutyni**

Předání staveniště	1.7.2019
Zařízení staveniště	27. týden 2019
Bourací práce	28. týden 2019
Zazdívání otvorů, nové příčky, zpevnění podlah	29. týden 2019
Rozvody vody, kanalizace, elektro	30. týden 2019
Rozvody vody, kanalizace, elektro	31. týden 2019
Lepení obkladů, dlažeb	32. týden 2019
Dodání a osazení ZTI	33. týden 2019
Dokončovací práce, odstranění zařízení staveniště	34. týden 2019
Předání dokončeného díla	30.8.2019

V Orlové dne 25.4.2019

.....
Luděk Mikula, DiS.
prokurista