

# Snížení energetické náročnosti Dětského domova a ŠJ ve Zručí nad Sázavou

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Náklady	Kalendarium											
						V. 2019 29. 06.   13.   20.   27.   03.   10.   17.   24.   01.   08.   15.   22.   29.   05.   12.   19.   26.   02.   09.   16.   23.											
0	<b>Snížení energ. náročnosti</b>	<b>120 dny</b>	<b>15.05. 19</b>	<b>15.09. 19</b>	<b>16 449 326,00 Kč</b>												
1	Zahájení prací	0 dny	15.05. 19	15.05. 19	0,00 Kč												
2	Bourací práce	32 dny	15.05. 19	24.06. 19	1 569 420,75 Kč												
3	Zemní práce a venkovní úpravy	26 dny	20.05. 19	15.09. 19	1 521 675,46 Kč												
4	Lešení	31 dny	20.05. 19	06.09. 19	659 001,35 Kč												
5	Venkovní úpravy povrchů	100 dny	27.05. 19	04.09. 19	5 695 345,30 Kč												
6	Vnitřní úpravy povrchů	14 dny	29.07. 19	25.08. 19	17 137,50 Kč												
7	Ostatní práce HSV	40 dny	03.06. 19	15.09. 19	630 991,22 Kč												
8	Izolace proti vodě	18 dny	15.07. 19	27.08. 19	260 705,48 Kč												
9	Tepl. izol. a krytiny	46 dny	10.06. 19	18.08. 19	2 311 524,94 Kč												
10	Instalace	32 dny	10.06. 19	11.09. 19	500 375,75 Kč												
11	Tesařské a dřevěné kce	28 dny	10.06. 19	21.07. 19	300 317,17 Kč												
12	Klempířské kce	40 dny	10.06. 19	29.08. 19	312 421,30 Kč												
13	Truhlářské kce - výplně otvorů	48 dny	03.06. 19	26.08. 19	961 631,92 Kč												
14	Zámečnické kce	32 dny	24.06. 19	04.09. 19	686 427,30 Kč												
15	Obklady a dlažby	28 dny	07.08. 19	11.09. 19	118 553,53 Kč												
16	Malby, nátěry	14 dny	19.08. 19	15.09. 19	92 773,87 Kč												
17	Elektromontáže	26 dny	03.06. 19	10.09. 19	258 747,60 Kč												
18	Přesun hmot	120 dny	15.05. 19	15.09. 19	322 977,83 Kč												
19	Vedlejší náklady	120 dny	15.05. 19	15.09. 19	229 297,73 Kč												
20	Dokončení prací	0 dny	15.09. 19	15.09. 19	0,00 Kč												

Úkol  
 Rozdělení  
 Průběh  
 Milník  
 Souhrnný  
 Souhrn projektu  
 Vnější úkoly  
 Vnější milník  
 Konečný termín

Projekt: Snížení energ. náročnosti  
 Datum: 04.04. 19

Finanční tok dne 04.04. 19  
Snižování energ. náročnosti

	květen	červen	červenec	srpen	září	Celkem
Snižování energ. náročnosti						
Zahájení prací						
Bourací práce	650 735,43 Kč	918 685,32 Kč				1 569 420,75 Kč
Zemní práce a venkovní úpravy	158 783,53 Kč	396 958,82 Kč	410 190,78 Kč	410 190,78 Kč	145 551,57 Kč	1 521 675,48 Kč
Lešení	72 550,61 Kč	181 376,52 Kč	187 422,40 Kč	187 422,40 Kč	30 229,42 Kč	659 001,35 Kč
Venkovní úpravy povrchů	284 767,27 Kč	1 708 603,59 Kč	1 765 557,04 Kč	1 765 557,04 Kč	170 860,36 Kč	5 695 345,30 Kč
Vnitřní úpravy povrchů			1 836,16 Kč	15 301,34 Kč		17 137,50 Kč
Ostatní práce HSV		174 928,26 Kč	193 670,57 Kč	193 670,57 Kč	68 721,82 Kč	630 991,22 Kč
Izolace proti vodě			100 727,12 Kč	159 978,36 Kč		260 705,48 Kč
Tepel. izol. a krytiny		693 457,48 Kč	1 023 675,33 Kč	594 392,13 Kč		2 311 524,94 Kč
Instalace		115 471,33 Kč	170 457,67 Kč	170 457,67 Kč	43 989,08 Kč	500 375,75 Kč
Tesařské a dřevěné kce		150 158,59 Kč	150 158,59 Kč			300 317,18 Kč
Klempířské kce		80 998,11 Kč	119 568,65 Kč			312 421,30 Kč
Truhlářské kce - výplně otvorů		316 772,87 Kč	350 712,82 Kč	294 146,23 Kč		961 631,92 Kč
Zámečnické kce		66 735,99 Kč	295 545,09 Kč	295 545,09 Kč		686 427,31 Kč
Oblady a dlažby				89 813,28 Kč		118 553,53 Kč
Malby, nátěry				50 252,51 Kč		92 773,87 Kč
Elektromontáže		74 690,03 Kč	82 692,53 Kč	82 692,53 Kč		258 747,60 Kč
Přesun hmot	45 755,19 Kč	80 744,46 Kč	83 435,94 Kč	83 435,94 Kč		322 977,83 Kč
Vedlejší náklady	32 483,85 Kč	57 324,43 Kč	59 235,25 Kč	59 235,25 Kč		229 297,74 Kč
Dokončení prací						
Celkem	1 245 075,88 Kč	5 016 905,80 Kč	4 994 885,94 Kč	4 563 945,66 Kč	628 512,77 Kč	16 449 326,00 Kč