

**Akce: Český Krumlov, Jelenka II a Chvalšinská****Harmonogram prací- uvedeno v týdnech****Předpokládaný termín dokončení: do 40 dnů od převzetí staveniště a zahájení prací**

Popis/ Týden	1	2	3	4	5	6
Předání a převzetí staveniště	■					
Zahájení přípravných prací, kabeláže, instalace ocelového ostrůvku na Jelenka II	■	■				
Pokládka indukčních smyček a jejich připojení do ostrůvků		■	■			
Instalace parkovací technologie Jelenka II			■	■		
Instalace parkovací technologie Chvalšinská				■	■	
Připojení parkovacího systému na server, zkoušky funkčnosti					■	■
Individuální zkoušky, Zprovoznění						■
Předání díla						■

**Pozn.Návrh harmonogramu vychází z předpokladu, že SoD bude podepsána nejpozději do 15.4.2019****a že bude zabezpečena kabeláž pro připojení obou parkovišť na řídicí server, včetně napájení**