

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	květen i červen [červene] srpen   září 1 říjen I listopad 1 prosinec! leden 1 únor
	Rekonstrukce a dostavba čp.668 Zbraslav	<b>186 dny</b>	<b>16.5. 19</b>	<b>30.1. 20</b>	
	převzetí a zahájení stavby <b>stávající objekt</b>	184 dny	16.5. 19	28.1. 20	
	předání a zahájení stavby	<b>184 dny</b>	<b>16.5. 19</b>	<b>28.1. 20</b>	
	bourací práce, vč.výplně otvorů a střechy a podlah	2 dny	16.5. 19	17.5. 19	<b>0*</b>
	nosné zdivo vč. věnce	25 dny	20.5. 19	21.6. 19	
	střecha komplet	11 dny	24.6. 19	8.7. 19	
	podkladní betony vč.hydroizolace	50 dny	9.7. 19	16.9. 19	
	komíny a statické opatření komínu, nosná část schoc	10 dny	9.7. 19	22.7. 19	
	příčky a přízdívky	12 dny	23.7. 19	7.8. 19	
10	hrubé rozvody elektro, ZTI, ÚT a VZT	15 dny	23.7. 19	12.8. 19	
11	betonové mazaniny	21 dny	8.8. 19	5.9. 19	<b>k</b>
12	výplně otvorů - fasádní	7 dny	6.9. 19	16.9. 19	
13	vnější omítky	20 dny	8.8. 19	4.9. 19	
14	vnitřní omítky	45 dny	5.9. 19	6.11. 19	
15	obklady a dlažby	25 dny	5.9. 19	9.10. 19	
16	kompletace rozvodu elektro,ZTI,ÚT a VZT malby a	10 dny	10.10. 19	23.10. 19	
17	nátěry truhlářské výrobky a interiéry, dokončovací práce a	20 dny	24.10. 19	20.11. 19	
18	zkušební provoz zahájení přejímek <b>dostavba - nový objekt</b>	15 dny	21.11. 19	11.12. 19	
19	zemní práce základová deska a pásy nosná konstrukce	25 dny	12.12. 19	15.1.20	
20	dřevostavby střecha a střešní krytina fasádní výplně otvorů	7 dny	16.1. 20	24.1.20	
21	příčky	2 dny	27.1. 20	28.1. 20	
22	hrubé rozvody elektro, ZTI, ÚT a VZT záklop sdk	<b>173 dny</b>	<b>27.5. 19</b>	<b>22.1. 20</b>	
23	příček obklady a dlažby	8 dny	27.5. 19	5.6. 19	
24		15 dny	6.6. 19	26.6. 19	
25		30 dny	27.6. 19	7.8. 19	
26		23 dny	8.8. 19	9.9. 19	
27		15 dny	10.9. 19	30.9. 19	
28		12 dny	1.10. 19	16.10. 19	
29		12 dny	17.10. 19	1.11. 19	
30		10 dny	4.11. 19	15.11. 19	
31		8 dny	18.11. 19	27.11. 19	

Projekt: HMG Prádelna.mpp	Úkol	Milník Souhrnný	Vnější úkoly Vnější
Datum: 13.5. 19	Rozdělení	Souhrn projektu -	milník < > ■! Konečný
	Průběh		termín

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	květen   červen 1   červeně   srpen   září   říjen 1   listopad   prosinec   leden	únor
32	malby a nátěry	8 dny	28.11. 19	9.12. 19		
33	kompletace rozvodu elektro,ZTI,ÚT a VZT	10 dny	10.12. 19	23.12. 19		
34	truhlářské výrobky a interiéry,gastro	17 dny	24.12. 19	15.1. 20		
35	zahájení přejímek	5 dny	16.1.20	22.1. 20		
36	<b>venkovní objekty a inženýrské sítě</b>	<b>165 dny</b>	<b>27.5. 19</b>	<b>10.1.20</b>		
37	kácení stromu	5 dny	27.5. 19	31.5. 19		
38	vytýčení a zmonitorování stávajících inž.sítí	5 dny	27.5. 19	31.5. 19		
39	provedení přípojek v komunikaci	30 dny	3.6. 19	12.7. 19		
40	opěrná stěna před stávající budovou	20 dny	15.7. 19	9.8. 19		
41	zpětné zásypy opěrné stěny	4 dny	12.8. 19	15.8. 19		
42	dokončení přípojek na pozemku	20 dny	15.7. 19	9.8. 19		
43	opěrné stěny na zahradě a venkovní schodiště	30 dny	12.8. 19	20.9. 19		
44	zpevněné plochy	20 dny	23.9. 19	18.10. 19		
45	herní prvky a sadové úpravy	30 dny	21.10. 19	29.11. 19		
46	dokončovací práce a zkušební provoz	20 dny	2.12. 19	27.12. 19		
47	zahájení přejímek	10 dny	30.12. 19	10.1. 20		
48	<b>dokončení a předání stavby</b>	<b>2 dny</b>	<b>29.1.20</b>	<b>30.1.20</b>		

Projekt: HMG Prádelna.mpp  
Datum: 13.5. 19

Úkol  
Rozdělení  
Průběh

Milník Souhrnný  
Souhrn projektu

Vnější úkoly  
Vnější  
milník  
Konečný  
termín \ V