

**Finanční harmonogram předpokládaných prostavěných finančních objemů k nabídce :**  
**"Brno, Cupáková – rekonstrukce kanalizace a vodovodu"**

**CELKEM v Kč bez DPH a bez Rezervy**

**37 978 200 Kč**

<b>Rok 2016</b>		<b>27 008 655 Kč</b>					
Kvartál	0 Kč	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	12 365 368 Kč
Měsíc							14 643 287 Kč
SO 01	1 957 675					15.7.2016	15.8.2016
SO 02	0					3 913 916	6 046 323
SO 03	0					4 308 148	3 128 995
SO 04	0					488 880	0
SO 05.1	0					267 898	711 224
SO 05.2	0					0	760 000
90	0					0	0
částka	0	0	0	0	0	0	5 360 000

<b>Rok 2017</b>		<b>10 969 545 Kč</b>					
Kvartál	3 432 725 Kč	15.2.2016	15.3.2016	15.4.2016	15.5.2016	15.6.2016	3 216 820 Kč
Měsíc							0 Kč
SO 01	900 000	174 163	0	0	0	0	Říjen
SO 02	800 000	360 452	0	0	0	0	Listopad
SO 03	100 000	100 000	132 356	0	0	0	Prosinec
SO 04	150 000	150 000	98 612	0	0	0	
SO 05.1	0	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 055 839	
SO 05.2	317 142	0	0	0	0	0	
90	50 000	50 000	50 000	220 000	220 000	220 000	
částka	2 317 142	834 615	280 968	1 050 000	1 550 000	1 720 000	

Za objednatelé:

– 6. 12. 2016 Za zhotovitele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
 Pisárecká 555/1a, Pisáreky, 603 00 Brno  
 ..... I.

za statutární město Brno na základě plné moci  
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
 za kterou jedná



..... Ing. Robert Suchánek  
 předseda představenstva společnosti IMOS Brno, a.s.

..... Ing. Robert SUCHÁNEK

předseda představenstva  
 společnosti IMOS Brno, a.s.

# Brno, Cupáková - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

## ČASOVÝ HARMONOGRAM



ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 2, 2016	Čtvrt. 3, 2016	Čtvrt. 4, 2016	2016	Čtvrt. 1, 2017	Čtvrt. 2, 2017	Čtvrt. 3, 2017	Čtvrt. 4, 2017									
					IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	2 Lhůty provádění díla	275 dnů	1.6. 16	2.3. 17																	
2	3 Zahájení provádění díla	0 dnů	1.6. 16	1.6. 16																	
3	4 ukončení prací na objektech 01 až 04	0 dnů	2.3. 17	2.3. 17																	
4	5 zkrácení předpokládané lhůty plnění 29 dnů na objektech 01 až 04	29 dnů	3.3. 17	31.3. 17																	
5	6 ukončení provádění díla	0 dnů	30.9. 17	30.9. 17																	
6	7 Vedlejší a ostatní náklady	487 dnů	1.6. 16	30.9. 17	1.6.																
7	8																				
9	10 Stavební a montážní práce	482 dnů	6.6. 16	30.9. 17	6.6.																
10	11 Kanalizace	255 dnů	6.6. 16	15.2. 17	6.6.																
11	12 Kanalizační připojky	199 dnů	1.8. 16	15.2. 17	1.8.																
12	13 Vodovod	203 dnů	6.6. 16	26.2. 17	6.6.																
13	14 Vodovodní připojky	100 dnů	10.10. 16	2.3. 17	10.10.																
14	15 Komunikace - vozovky	212 dnů	3.3. 17	30.9. 17	3.3.																
15	16 Komunikace - odvodnění	88 dnů	21.3. 17	16.6. 17	21.3.																

Za objednatele: 7.-12.-2016

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
pisárecká 555/1a, Pisáry, 603 00 Brno  
za statutární město Brno na základě plné moci  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
za kterou jedná [REDACTED]

Za zhотовitele:

[REDACTED] IMOS Brno, a.s.  
Ing. Robert Suchánek  
[REDACTED]  
Ing. Robert SUCHÁNEK  
předseda představenstva  
společnosti IMOS Brno, a.s.