

Časový harmonogram stavby - Krajský soud Ostrava - oprava fasády budovy A

1.5.2019 - 15.10.2019 (168 dnů)

položka/týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
příprava staveniště	■																							
Montáž lešení ze strany Havlíčkova, Kratochvílova		■	■	■	■																			
Čištění fasády, oklepání fasády			■	■	■	■																		
výměna klempířských prvků - ul. Havlíčkova, Kratochvílova				■	■	■	■	■	■	■	■													
Oprava fasády ul. Havlíčkova, Kratochvílova							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
Demontáž lešení z ul. Havlíčkova, Kratochvílova															■	■	■	■	■					
demontáž chodníků ul. Havlíčkova, Kratochvílova																■	■	■	■	■	■	■	■	■
zemní práce																	■	■	■	■	■	■	■	■
sanace suterénu z venkovní části																		■	■	■	■	■	■	■
sanace suterénu z vnitřní části							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
montáž lešení ze strany vazební věznice											■	■												
očištění fasády, oklepání fasády												■	■	■										
výměna klempířských prvků													■	■	■									
oprava fasády														■	■	■	■	■	■	■				
demontáž lešení ze strany vazební věznice																			■	■				
demontáž zpevněné plochy mezi budovou soudu a vazební věznicí																				■	■	■	■	■
provedení sanace mezi budovou soudu a vazební věznicí																					■	■	■	■
výměna dveří																					■	■	■	■
výměna oken v suterénu					■	■	■	■																
demontáž schodiště																■	■	■						
provedení nového schodiště																		■	■	■	■	■	■	■
zpětné provedení chodníků a zpevněných ploch																				■	■	■	■	■
dokončovací práce																						■	■	■
přejímka stavby																								■

Zpracoval: XXXXXXXXX

V Ostravě dne 13.3.2019