

Událost	Datum zahájení	Datum dokončení	Cena bez DPH	2019												07		08
				05		06		06		07		07		08				
				18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Komunikace	01.05.19	28.07.19	1 141 895	13 950	32 195	103 278	172 469	156 240	108 120	108 120	100 309	105 686	59 517	63 657	63 657	54 696		
Zemní práce	01.05.19	30.06.19	285 966	13 950	27 899	34 874	34 874	34 874	34 874	34 874	34 874	34 874						
Vodorovné konstrukce	22.05.19	31.05.19	81 991				30 747	51 245										
Komunikace pozemní	15.05.19	28.07.19	568 841			32 818	54 696	54 696	54 696	54 696	54 696	54 696	43 757	54 696	54 696	54 696		
Trubní vedení	29.05.19	16.06.19	20 308					4 687	7 811	7 811								
Ostatní konstrukce a práce, bourání	08.05.19	07.07.19	88 061		4 296	10 739	10 739	10 739	10 739	10 739	10 739	10 739	8 591					
Přesun sutě	15.05.19	26.05.19	66 260			24 848	41 413											
Přesun hmot	26.06.19	21.07.19	30 467									5 377	7 169	8 961	8 961			
Dělicí ostrůvek ,chodník	15.05.19	30.06.19	132 748			7 136	13 814	25 097	31 764	31 152	11 893	11 893						
Zemní práce	22.05.19	09.06.19	8 327				1 922	3 203	3 203									
Komunikace pozemní	29.05.19	16.06.19	43 339					10 001	16 669	16 669								
Ostatní konstrukce a práce, bourání	15.05.19	30.06.19	78 492			7 136	11 893	11 893	11 893	11 893	11 893	11 893						
Přesun hmot	12.06.19	12.06.19	2 590							2 590								
Kanalizace	15.05.19	11.07.19	546 295			35 035	58 392	62 570	103 997	111 116	52 463	23 549	40 576	58 597				
Zemní práce	15.05.19	13.06.19	256 924			35 035	58 392	58 392	58 392	46 713								
Svislé a kompletní konstrukce	05.06.19	21.06.19	66 935						15 446	25 744	25 744							
Vodorovné konstrukce	29.05.19	07.06.19	11 142					4 178	6 963									
Komunikace pozemní	05.06.19	14.06.19	23 986						8 995	14 991								
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	19.06.19	19.06.19	3 051								3 051							
Konstrukce zámečnické	26.06.19	08.07.19	25 777									9 666	12 888	3 222				
Trubní vedení	05.06.19	21.06.19	25 442						5 871	9 785	9 785							
Ostatní konstrukce a práce, bourání	05.06.19	28.06.19	49 977						8 329	13 882	13 882	13 882						
Přesun hmot	03.07.19	11.07.19	83 062										27 687	55 375				
SÚ	24.06.19	04.08.19	25 540									4 144	3 489	4 579	4 535	4 650	4 144	
Zemní práce	24.06.19	04.08.19	24 033									4 144	3 315	4 144	4 144	4 144	4 144	
Přesun sutě	03.07.19	15.07.19	697										174	435	87			
Přesun hmot	17.07.19	28.07.19	810												304	506		
Věřejné osvětlení	19.06.19	12.07.19	77 702								27 933	39 991	7 756	2 022				
Elektroinstalace - silnoproud	26.06.19	12.07.19	4 852									1 213	1 617	2 022				
Elektroinstalace -zemní práce	19.06.19	27.06.19	54 433								23 328	31 105						
Elektroinstalace - Materiály	19.06.19	04.07.19	18 417								4 604	7 674	6 139					
VON	01.05.19	04.08.19	191 320	4 222	8 444	13 187	14 941	14 941	14 941	14 941	14 941	14 941	11 953	14 941	19 041	14 941	14 941	
Průzkumné, geodetické a projektové práce	15.05.19	04.08.19	50 000			2 632	4 386	4 386	4 386	4 386	4 386	4 386	3 509	4 386	4 386	4 386	4 386	
Zařízení staveniště	01.05.19	04.08.19	97 048	2 986	5 972	7 465	7 465	7 465	7 465	7 465	7 465	7 465	5 972	7 465	7 465	7 465	7 465	
Inženýrská činnost	17.07.19	17.07.19	4 100												4 100			
Provozní vlivy	01.05.19	04.08.19	40 172	1 236	2 472	3 090	3 090	3 090	3 090	3 090	3 090	3 090	2 472	3 090	3 090	3 090	3 090	
Celkem			2 115 500	18 172	40 639	158 636	259 616	258 848	258 823	265 330	207 539	200 203	123 291	143 796	87 233	74 288	19 085	
Kumulativně v čase				18 172	58 811	217 447	477 063	735 912	994 734	1 260 064	1 467 603	1 667 806	1 791 098	1 934 894	2 022 127	2 096 415	2 115 500	