

## HARMONOGRAM STAVBY

Stavba: **Hranice, rozšíření kapacity kontejnerů a kontejnerových stání**  
 Zhotovitel: **KAMENBAU s.r.o., Vidče 581, 756 53 Vidče**

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	červen 2019				červenec 2019					srpen 2019				
				23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
	<b>Hranice, rozšíření kapacity kontejnerů a kontejnerových stání</b>	<b>3.6.2019</b>	<b>30.8.2019</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>I</b>	<b>Drahotuše, nákupní středisko</b>	<b>29.7.2019</b>	<b>30.8.2019</b>														
1	Zemní práce	29.7.2019	30.8.2019														
2	Základy a zvláštní zakládání	29.7.2019	11.8.2019														
3	Svislé a kompletní konstrukce	29.7.2019	11.8.2019														
5	Komunikace	5.8.2019	25.8.2019														
8	Trubní vedení	29.7.2019	4.8.2019														
99	Staveništní přesun hmot	29.7.2019	30.8.2019														
VN	Vedlejší rozpočtové náklady	29.7.2019	30.8.2019														
<b>II</b>	<b>Hranice, Albert</b>	<b>15.7.2019</b>	<b>30.8.2019</b>							x	x	x					x
1	Zemní práce	15.7.2019	4.8.2019														
5	Komunikace	22.7.2019	4.8.2019														
91	Doplňující práce na komunikaci	29.7.2019	4.8.2019														
99	Staveništní přesun hmot	15.7.2019	4.8.2019														
VN	Vedlejší rozpočtové náklady	15.7.2019	30.8.2019														
<b>III</b>	<b>Hranice, garáže</b>	<b>3.6.2019</b>	<b>30.8.2019</b>	x	x	x	x	x									x
1	Zemní práce	3.6.2019	23.6.2019														
2	Základy a zvláštní zakládání	3.6.2019	9.6.2019														
5	Komunikace	10.6.2019	23.6.2019														
99	Staveništní přesun hmot	3.6.2019	23.6.2019														
767	Konstrukce zámečnické	24.6.2019	7.7.2019														
VN	Vedlejší rozpočtové náklady	3.6.2019	30.8.2019														
<b>IV</b>	<b>Hranice, K. Čapka</b>	<b>17.6.2019</b>	<b>30.8.2019</b>			x	x	x									x
1	Zemní práce	17.6.2019	7.7.2019														
2	Základy a zvláštní zakládání	17.6.2019	23.6.2019														
5	Komunikace	24.6.2019	7.7.2019														
99	Staveništní přesun hmot	17.6.2019	7.7.2019														
767	Konstrukce zámečnické	24.6.2019	7.7.2019														
VN	Vedlejší rozpočtové náklady	17.6.2019	30.8.2019														
<b>V</b>	<b>Hranice, Kpt. Jaroše</b>	<b>3.6.2019</b>	<b>30.8.2019</b>	x	x	x	x	x									x
1	Zemní práce	3.6.2019	23.6.2019														
2	Základy a zvláštní zakládání	3.6.2019	9.6.2019														
5	Komunikace	10.6.2019	23.6.2019														
99	Staveništní přesun hmot	3.6.2019	23.6.2019														
767	Konstrukce zámečnické	24.6.2019	7.7.2019														
VN	Vedlejší rozpočtové náklady	3.6.2019	30.8.2019														
<b>VI</b>	<b>Hranice, Sklený kopec</b>	<b>1.7.2019</b>	<b>30.8.2019</b>						x	x	x						x
1	Zemní práce	1.7.2019	21.7.2019														
5	Komunikace	8.7.2019	21.7.2019														
99	Staveništní přesun hmot	1.7.2019	21.7.2019														
VN	Vedlejší rozpočtové náklady	1.7.2019	30.8.2019														
<b>VII</b>	<b>Hranice, Tr. 1. Máje</b>	<b>15.7.2019</b>	<b>30.8.2019</b>							x	x	x	x	x	x	x	x
1	Zemní práce	15.7.2019	4.8.2019														
2	Základy a zvláštní zakládání	15.7.2019	4.8.2019														
3	Svislé a kompletní konstrukce	22.7.2019	4.8.2019														
5	Komunikace	29.7.2019	25.8.2019														
8	Trubní vedení	15.7.2019	28.7.2019														
96	Bourání konstrukcí	15.7.2019	28.7.2019														
99	Staveništní přesun hmot	15.7.2019	25.8.2019														
767	Konstrukce zámečnické	12.8.2019	25.8.2019														
VN	Vedlejší rozpočtové náklady	15.7.2019	30.8.2019														

Datum: **16.05.2019**

Podpis: 20.05.2019

X 

lístek  
ostí

Ing. Miroslav Bernátek  
jednatel společnosti  
Podepsal(a): Ing. Miroslav Bernátek