

## HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

### Stavební řešení hlavního vstupu do objektu OU na ulici Fr. Šrámka

roky kalednářní týdny	2018											2019						
	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
předání staveniště	↓																	
bourací práce		█												█				
sádkartonové práce							█						█					
zásahy do střechy - světlík				█														
opravy střešní konstrukce			█						█									
podlahy, dlažby, obklady								█										
dveře vstupy							█							█				
podhledy							█											
elektroinstalace		█		█		█		█		█		█		█		█		█
VZT													█					
nátěry, malby															█			
úklid prostor																	█	
předání hotového díla																		↓

Zahájení prací na díle : 14.10.2019

Ukončení prací - předání díla : 8.2.2020

V Ostravě 13.5.2019