

Příloha k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j.: VS-116854-30/ČJ-2017-800097-VERZAK

UPŘESŇUJÍCÍ HARMONOGRAM PRACÍ	TERMÍNY
VÝKOPY, ZEMNÍ PRÁCE	
úprava výkopů, kabeláže a zahrnutí výkopu v zakázaném pásmu areálu C	8.5.-23.5.2019
výkopy mezi objekty v areálu C	1.5.-31.5.2019
prostupy do objektu v areálu C	27.5.-31.5.2019
pokládka trubek mezi objekty v areálu C	20.5.-31.5.2019
zahrnutí výkopů mezi objekty v areálu C	27.5.-2.6.2019
výkopy v zakázaném pásmu JAV a A strojově	27.5.-9.6.2019
Vyčistění výkopů v zakázaném pásmu areálu JAV a A, montáž pilířů	1.6.-30.6.2019
Pokládka kabeláže ve výkopu v zakázaném pásmu areálu JAV a A	17.6.-14.7.2019
zahrnutí výkopů v zakázaném pásmu JAV a A	15.7.-28.7.2019
Výkopy mezi objekty v areálu JAV a A	5.8.-31.8.2019
Pokládka kabeláže a krků ve výkopech mezi objekty areálu JAV a A	19.8.-8.9.2019
Prostupy do objektu v areálu JAV a A	19.8.-26.8.2019
KOMPLETACE V OBJEKTECH	
Kompletace kamer a reků v objektech areálu C, mimo řídicí střediska	10.6.-30.6.2019
Tahání kabeláže na objektu ubytovna A, kompletace	10.6.-30.6.2019
Kompletace kamer v objektech areálu JAV a A	8.7.-28.7.2019
Kompletace kamer v objektech mimo areál věznice	10.6.-28.7.2019
KOMPLETACE PERIMETR	
Kompletace kamer a pilířů v perimetru zakázaného pásma objektu C	1.7.-21.7.2019
Kompletace kamer a pilířů v perimetru zakázaného pásma objektu JAV a A	1.8.-31.8.2019
KOMPLETACE ŘÍDÍCÍ STŘEDISKA	
Kompletace řídicího střediska v areálu C	5.8.-25.8.2019
Kompletace řídicího střediska v areálu JAV a A	2.9.-22.9.2019
Zahájení oživování systému	1.10.2019
Předání díla dle SoD	8.11.2019

