

Harmonogram prací

Výměna BV/SV,TV v. č. rád. modulu a zpětné klapky

DATUM	OBJEKT	SV	TUV	celkem	ČAS
03.06.2019	Černá cesta 12	15	15	30	8.00 - 16.00
04.06.2019	Černá cesta 14	15	15	30	8.00 - 16.00
05.06.2019	Černá cesta 16	15	15	30	8.00 - 16.00
06.06.2019	Černá cesta 18	15	15	30	8.00 - 16.00
10.06.2019	Pavelčákova 21	19	0	19	8.30 - 15.00
10.06.2019	Nedbalova 8	1	0	1	15.30-15.45
11.-12.6.2019	Erenburgova 26	18	18	36	8.30-15.30,8.30-15.00
13.06.2019	Horní nám. 23	14	0	14	8.30 - 12.30
13.06.2019	Ztracená 3	2	0	2	15.00 - 15.30
13.06.2019	Horní nám. 11	1	0	1	13.30-13.45
13.06.2019	Horní nám. 5	2	0	2	14.00 - 14.30
17.06.2019	Holická 51	26	0	26	8.00 - 16.00
19.06.2019	Masarykova 3	10	0	10	8.30 - 12.00
19.06.2019	Žilinská 26	3	3	6	13.00 - 15.30
20.06.2019	Družební 4	12	15	27	8.00 - 16.00
24.06.2019	tř. Spojenců 14	7	0	7	13.30 - 15.30
24.06.2019	Fischerova 4	6	6	12	8.00 - 12.30
26.06.2019	Balbínova 3	20	20	40	8.30 - 15.30
3.- 4.9.2019	Fischerova 6	22	22	44	8.00 - 16.00
9.-10.9.2019	Fischerova 6	23	22	45	8.00 - 16.00
11.-12.9.2019	Fischerova 2	21	21	42	8.00 - 16.00
16.-17.9.2019	Fischerova 2	21	21	42	8.00 - 16.00
18.-19.9.2019	Fischerova 4	21	21	42	8.00 - 16.00
23.-24.9.2019	Fischerova 4	21	21	42	8.00-16.00
	Celkem	330	250	580	

