

# Časový harmonogram prací

k veřejné zakázce

## "Malování chodeb a toalet v objektu Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373"

1.7.2019	předání staveniště, zahájení prací
1.7. - 7.7.2019	provádění prací - 3.NP: chodba 201-204, chodba u schodiště č.1, WC chl., WC d., schodiště do 2.NP, chodba 205-208
8.7. - 14.7.2019	provádění prací - 3.NP: chodba u schodiště č.2, WC chl., WC d., schodiště do 2.NP, chodba 209-213, učebna 211, chodba u schodiště č.3, WC d., schodiště do 2.NP
15.7. - 21.7.2019	provádění prací - 2.NP: chodba 101-104, chodba u schodiště č.1, WC chl., WC d., schodiště do 1.NP, chodba 105-109
22.7. - 28.7.2019	provádění prací - 1.NP: chodba 18-21 "němčina", chodba pod schodištěm "u mříže", WC ch, WC d, chodba před tělocvičnami "u bytů", chodba u tělocvičen (až k tělocvičnám, chodba k bočnímu vchodu
29.7. - 4.8.2019	provádění prací - 2.NP: chodba 127-131 "u angličtiny", chodba u schodiště 3, WC chl., WC d., schodiště do 1.NP, chodba 123 - 126
5.8. - 11.8.2019	provádění prací - 2.NP: chodba 118-121 "výtvarka", chodba u schodiště č. 2, WC ch, WC d, schodiště do 1. NP, chodba ředitelství + krátká chodba u uč. 116
12.8. - 18.8.2019	provádění prací - 1.NP: chodba pod schodištěm č.2 "u studovny", WC ch, "malá studovna", chodba ke hřišti, šatna
19.8.2019	dokončení prací, odstranění nedostatků
20.8.2019	předání díla