

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	rok 2, 2016				Půlrok 1, 2017				Půlrok 2, 2017				Půlrok 1, 2018				Půlrok 2, 2018				Půlrok 1, 2019				Půlrok 2, 2019										
					Z	Ř	L	P	L	U	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	U	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	U	B	D	K	Č	Č
1	Uzel Plzeň, 2.stavba - přestavba os. nádraží, mosty Mikulášská		1.11.16	31.10.19	[Gantt bar for main project]																																		
2	REALIZACE STAVBY	911 dny	1.11.16	30.4.19	[Gantt bar for realization]																																		
3	Zahájení stavby, předání staveniště		1.11.16		1.11.	[Gantt bar for start]																																	
4	Termín zprůjezdnění Slovanské třídy a Mikulášské ulice			31.8.18		[Gantt bar for crossing]																																	
5	Dokončení stavebních prací (30 měsíců)			30.4.19		[Gantt bar for completion]																																	
6	Celkové dokončení díla - DSPS, posouzení interoperability, doklady (36 měsíců)			31.10.19		[Gantt bar for final completion]																																	
7	Stavební postupy Uzel Plzeň, 2.stavba - přestavba os. nádraží, mosty Mikulášská	911 dny	1.11.16	30.4.19	[Gantt bar for construction phases]																																		
8	Zahájení projektování a výroby zab. zař.	300 dny	1.11.16	27.8.17	1.11.	[Gantt bar for design and production]																																	
9	Přípravné práce 2016	95 dny	1.11.16	3.2.17	[Gantt bar for 2016 prep work]																																		
10	Zajištění ploch ZS	30 dny	1.11.16	30.11.16	1.11.	[Gantt bar for ZS areas]																																	
11	Výstavba provizorního nástupiště u k.č. 105 a části kabelovodu SO 34-33-61_2	15 dny	1.12.16	15.12.16	1.12.	[Gantt bar for platform]																																	
12	Demolice budov RSM SO 34-34-60.2 (uvolnění plochy pro ZS vedle k.č. 23c)	30 dny	17.12.16	15.1.17	17.12.	[Gantt bar for demolition]																																	
13	Aktivace SZZ Triangl	95 dny	1.11.16	3.2.17	1.11.	[Gantt bar for SZZ activation]																																	
14	Přípravné práce 2017	18 dny	1.2.17	18.2.17	[Gantt bar for 2017 prep work]																																		
15	Překotvení stávajícího TV, úprava návěstidel	18 dny	1.2.17	18.2.17	[Gantt bar for TV work]																																		
20	Realizace kabelovodu proflakem SO 34-33-61_2	18 dny	1.2.17	18.2.17	1.2.	[Gantt bar for cable]																																	
21	Snesení kol. roštu západního zhlaví severního mostu	18 dny	1.2.17	18.2.17	1.2.	[Gantt bar for bridge]																																	
22	Obvod seřadovacího nádraží	7 dny	22.2.17	28.2.17	22.2.	[Gantt bar for siding]																																	
23	Výstavba odstavných kolejí I. etapa	22 dny	1.3.17	22.3.17	1.3.	[Gantt bar for tracks I]																																	
24	Výstavba odstavných kolejí II. etapa	50 dny	23.3.17	11.5.17	23.3.	[Gantt bar for tracks II]																																	
25	Dokončovací práce na TV v obvodu seřadovacího nádraží	7 dny	12.5.17	18.5.17	12.5.	[Gantt bar for TV work]																																	
26	Stavební postup č.1	250 dny	19.2.17	26.10.17	[Gantt bar for construction phase 1]																																		
27	Stavební postup č.1a	10 dny	19.2.17	28.2.17	[Gantt bar for sub-phase 1a]																																		
28	Zahájení výstavby severního mostu SO 34-38-12 (demolice)	10 dny	19.2.17	28.2.17	19.2.	[Gantt bar for bridge start]																																	
29	Dokončení proflaku kabelovodu SO 34-33-61_2	10 dny	19.2.17	28.2.17	19.2.	[Gantt bar for cable]																																	
30	Stavební postup č.1b	240 dny	1.3.17	26.10.17	[Gantt bar for sub-phase 1b]																																		
31	Zapojení klatovské trati	14 dny	1.3.17	14.3.17	1.3.	[Gantt bar for tracks]																																	
32	Náhrada výhybek kolejovými poli včetně vsakovacího žebra	14 dny	1.3.17	14.3.17	1.3.	[Gantt bar for switches]																																	
33	Výstavba severního mostu SO 34-38-12	240 dny	1.3.17	26.10.17	1.3.	[Gantt bar for bridge]																																	
36	Sanace stávajících kamenných zdí SO 34-38-52.2	70 dny	27.3.17	4.6.17	27.3.	[Gantt bar for walls]																																	
37	Výstavba kabelovodu SO 34-33-61.2	30 dny	27.9.17	26.10.17	27.9.	[Gantt bar for cable]																																	
38	Výstavba nové zdi SO 34-38-52.21	70 dny	27.3.17	4.6.17	27.3.	[Gantt bar for wall]																																	
39	Úprava TV	2 dny	13.3.17	14.3.17	13.3.	[Gantt bar for TV]																																	
40	Úpravy na mostě Gambrius SO 34-38-04.2	179 dny	1.5.17	26.10.17	1.5.	[Gantt bar for bridge]																																	
41	Stavební postup č.1c	28 dny	5.8.17	1.9.17	[Gantt bar for sub-phase 1c]																																		
42	Nové koleje č. 8-20 včetně úpravy TV	28 dny	5.8.17	1.9.17	5.8.	[Gantt bar for tracks]																																	
43	Stavební postup č.1d	10 dny	2.9.17	11.9.17	[Gantt bar for sub-phase 1d]																																		
44	Pokračují práce bez dalšího nároku na výtluky (sev. most, žel. spodek kolejí 1,0,2,4,6 mezi mostem a kusými kolejemi)	10 dny	2.9.17	11.9.17	2.9.	[Gantt bar for work]																																	
45	Stavební postup č.1e	45 dny	12.9.17	26.10.17	[Gantt bar for sub-phase 1e]																																		
46	Nové nástupiště č.3 SO 34-33-23.2	45 dny	12.9.17	26.10.17	12.9.	[Gantt bar for platform]																																	
47	Kabelovod SO 34-33-61.2 na mostě	14 dny	7.10.17	20.10.17	7.10.	[Gantt bar for cable]																																	
48	Protahování kabelových tras do kabelovodu	7 dny	20.10.17	26.10.17	20.10.	[Gantt bar for cable]																																	
49	Nové zhlaví na mostě vč. K.č.1,0,2,4,6	21 dny	30.9.17	20.10.17	30.9.	[Gantt bar for bridge]																																	
50	Úpravy TV	11 dny	16.10.17	26.10.17	16.10.	[Gantt bar for TV]																																	
51	Stavební postup č.2	44 dny	27.10.17	9.12.17	[Gantt bar for construction phase 2]																																		
52	Protahování kabelových tras do nového kabelovodu	30 dny	27.10.17	25.11.17	27.10.	[Gantt bar for cable]																																	
53	Zapojení klatovské trati a kolejí č. 951 a 952 do sudé skupiny osobního nádraží	14 dny	1.11.17	14.11.17	1.11.	[Gantt bar for tracks]																																	
54	Montáž TV	11 dny	15.11.17	25.11.17	15.11.	[Gantt bar for TV]																																	
59	Rozšíření SZZ Triangl	14 dny	26.11.17	9.12.17	26.11.	[Gantt bar for SZZ]																																	
60	Technologická přestávka 2017 / 2018	53 dny	10.12.17	31.1.18	10.12.	[Gantt bar for stop]																																	



ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	rok 2, 2016				Půlrok 1, 2017				Půlrok 2, 2017				Půlrok 1, 2018				Půlrok 2, 2018				Půlrok 1, 2019				Půlrok 2, 2019										
					Z	Ř	L	P	L	U	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	U	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	U	B	D	K	Č	Č
114	<b>VYLUKY KOLEJÍ - ZELEZNICE</b>	<b>771 dny</b>	<b>1.11. 16</b>	<b>11.12. 18</b>																																			
115	<b>Přípravné práce 2016</b>	<b>21 dny</b>	<b>1.11. 16</b>	<b>21.11. 16</b>																																			
116	Nepřetržitá výluka kol. č. 23 a 105 (pažení pro kabelovod)	1 den	1.11. 16	1.11. 16	1.11.   1.11.																																		
117	Nepřetržitá výluka kol. č. 27 a 105 (výstavba provizorního nástupiště a část kabelovodu pod kolejem)	14 dny	2.11. 16	15.11. 16	2.11.   15.11.																																		
118	Krátkodobé denní výluky vybraných SK os. nádraží	21 dny	1.11. 16	21.11. 16	1.11.   21.11.																																		
119	<b>Přípravné práce 2017</b>	<b>107 dny</b>	<b>1.2. 17</b>	<b>18.5. 17</b>																																			
120	Nepřetržitá výluka klatovské trati; koleji na severním mostě, k.č. 1-20 kuse od Prahy, kol. č. 951, 952 (po spojky 501/502 a 505/507)	18 dny	1.2. 17	18.2. 17	1.2.   18.2.																																		
121	Nepřetržitá výluka kol. č. 962 (o víkendy při demontáži část vyhybek na zhlaví v průjezdném profilu)	1 den	4.2. 17	4.2. 17	4.2.   4.2.																																		
122	Postupné denní výluky kol. č. 1,0,2; 4,6; 8-14; 16-20 vč. TV	18 dny	1.2. 17	18.2. 17	1.2.   18.2.																																		
123	<b>I. Etapa PP</b>	<b>22 dny</b>	<b>1.3. 17</b>	<b>22.3. 17</b>																																			
124	Nepřetržitá výluka kol. č. 70, 71, 72 (směr od os. nádraží) a tři kuse koleje napojené na vyhybku č. 5	22 dny	1.3. 17	22.3. 17	1.3.   22.3.																																		
125	Nepřetržitá výluka úseku mezi vyhybkami 510 a 515	2 dny	1.3. 17	2.3. 17	1.3.   2.3.																																		
126	<b>II. Etapa PP</b>	<b>57 dny</b>	<b>23.3. 17</b>	<b>18.5. 17</b>																																			
127	Nepřetržitá výluka koleji č. 447-467	50 dny	23.3. 17	11.5. 17	23.3.   11.5.																																		
128	Nepřetržitá výluka koleji č. 433-445 na zhlaví směr os. nádraží (náhrada vyhybky č. 87 kolejovým polem)	2 dny	10.5. 17	11.5. 17	10.5.   11.5.																																		
129	Síťdávě výluky sekcí TV při úpravě a regulaci TV	7 dny	12.5. 17	18.5. 17	12.5.   18.5.																																		
130	<b>SP 1a</b>	<b>10 dny</b>	<b>19.2. 17</b>	<b>28.2. 17</b>																																			
131	Nepřetržitá výluka klatovské trati; koleji na severním mostě	10 dny	19.2. 17	28.2. 17	19.2.   28.2.																																		
132	<b>SP 1b</b>	<b>240 dny</b>	<b>1.3. 17</b>	<b>26.10. 17</b>																																			
133	Nepřetržitá výluka koleji v severní skupině SK ve směru od Chebu a Domažovic, od Prahy na kusé koleje	240 dny	1.3. 17	26.10. 17	1.3.   26.10.																																		
134	Nepřetržitá výluka klatovské trati, kol. č. 17z; kol. č. 962 při náhradě výh. Č. 304, 305 KP	14 dny	1.3. 17	14.3. 17	1.3.   14.3.																																		
135	Krátkodobé noční výluky SK č. 951 (celkem 5x2hod)	5 dny	1.3. 17	5.3. 17	1.3.   5.3.																																		
136	<b>SP 1c</b>	<b>28 dny</b>	<b>5.8. 17</b>	<b>1.9. 17</b>																																			
137	Nepřetržitá výluka SK č. 14-20	21 dny	5.8. 17	25.8. 17	5.8.   25.8.																																		
138	Nepřetržitá výluka SK č. 8-12	7 dny	26.8. 17	1.9. 17	26.8.   1.9.																																		
139	<b>SP 1e</b>	<b>45 dny</b>	<b>12.9. 17</b>	<b>26.10. 17</b>																																			
140	Nepřetržitá výluka SK č. 1, 0, 2	45 dny	12.9. 17	26.10. 17	12.9.   26.10.																																		
141	Nepřetržitá výluka SK č. 4	6 dny	12.9. 17	17.9. 17	12.9.   17.9.																																		
142	Nepřetržitá výluka SK č. 6	6 dny	18.9. 17	23.9. 17	18.9.   23.9.																																		
143	Nepřetržitá výluka SK č. 12	2 dny	24.9. 17	25.9. 17	24.9.   25.9.																																		
144	Nepřetržitá výluka SK č. 14-20	2 dny	26.9. 17	27.9. 17	26.9.   27.9.																																		
145	<b>SP 2</b>	<b>44 dny</b>	<b>27.10. 17</b>	<b>9.12. 17</b>																																			
146	Nepřetržitá výluka SK č. 1, 0, 2, 4 kusé (přístupné po odjezdové návěstidlo od Prahy); SK č. 951, 952 ve směru Plzeň - Jižní Předměstí	44 dny	27.10. 17	9.12. 17	27.10.   9.12.																																		
147	Nepřetržitá výluka SK č. 6-20 kusé, přístupné po odjezdové návěstidlo od Prahy; výluka klatovské trati	37 dny	27.10. 17	2.12. 17	27.10.   2.12.																																		
148	Krátkodobé denní výluky SK č. 962 (celkem 4x2hod)	4 dny	7.11. 17	10.11. 17	7.11.   10.11.																																		
149	Krátkodobé denní výluky postupně SK č. 1/951; SK č. 0, 2/952; SK č. 8/Klatovy; SK č. 4; spojky 41/47; 46/48; 49/50; SK č. 6	7 dny	20.11. 17	26.11. 17	20.11.   26.11.																																		
150	Nepřetržitá výluka SK č. 104, 106	2 dny	21.1. 18	22.1. 18	21.1.   22.1.																																		
151	Nepřetržitá výluka SK č. 105	7 dny	23.1. 18	29.1. 18	23.1.   29.1.																																		
152	<b>Přípravné práce 2018</b>	<b>14 dny</b>	<b>7.2. 18</b>	<b>20.2. 18</b>																																			
153	Nepřetržitá výluka kol. č. 101, 102, 17z, 19z, 103, 23, 961, 962 ve směru Plzeň JP	14 dny	7.2. 18	20.2. 18	7.2.   20.2.																																		
154	<b>SP 3</b>	<b>45 dny</b>	<b>21.2. 18</b>	<b>6.4. 18</b>																																			
155	Nepřetržitá výluka kol. č. 961 a 962 ve směru Plzeň JP; kol. č. 101, 102, 103, 17z, 19z, 23, 27; Zastaven provoz do depa v jižní skupině	45 dny	21.2. 18	6.4. 18	21.2.   6.4.																																		
156	Krátkodobé denní výluky SK č. 951 (celkem 4x2hod)	4 dny	19.3. 18	22.3. 18	19.3.   22.3.																																		
157	Krátkodobé noční výluky SK č. 1, 0 na zhlaví při úpravě GPK mezi vyhybkami 44/121ab (celkem 1x2hod)	1 den	25.3. 18	25.3. 18	25.3.   25.3.																																		
158	<b>SP 4a</b>	<b>141 dny</b>	<b>7.4. 18</b>	<b>25.8. 18</b>																																			
159	Nepřetržitá výluka kol. č. 101, 102, 103, 104, 17z, 19z, 23, 27; Zastaven provoz do depa v jižní skupině	141 dny	7.4. 18	25.8. 18	7.4.   25.8.																																		
160	Nepřetržitá výluka kol. č. 106	1 den	11.8. 18	11.8. 18	11.8.   11.8.																																		











ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	rok 2, 2016												Půlrok 1, 2017												Půlrok 2, 2017												Půlrok 1, 2018												Půlrok 2, 2018												Půlrok 1, 2019												Půlrok 2, 2019											
					Z	Ř	L	P	L	U	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	U	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	U	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	U	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P																																
379	SO 34-38-12-DO Dopravní opatření pro výstavbu přemostění Mikulášské ul.	689 dny	1.11.16	31.8.18	1.11. 31.8.																																																																																			
380	SO 34-38-12-TT Úprava TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever	613 dny	3.12.16	7.8.18	3.12. 7.8.																																																																																			
383	SO 34-38-12-2-TT Provizorní úpravy TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever	613 dny	3.12.16	7.8.18	3.12. 7.8.																																																																																			
386	SO 34-38-13 Žel. Most v km 349,250	212 dny	7.2.18	6.9.18	7.2. 6.9.																																																																																			
389	SO 34-38-52.2 Opěrné zdi v oblasti hlavního nádraží SEVER	70 dny	27.3.17	4.6.17	27.3. 4.6.																																																																																			
392	SO 34-38-52.21 Opěrná zeď mezi osobním podchodem a severní opěrnou zdí	70 dny	27.3.17	4.6.17	27.3. 4.6.																																																																																			
395	SO 34-38-53 Opěrné zdi v oblasti hlavního nádraží JIH	170 dny	1.3.18	17.8.18	1.3. 17.8.																																																																																			
398	SO 35-38-41 Návěstní lavka v km 350,366 trati Plzeň - Cheb	24 dny	19.2.17	14.3.17	19.2. 14.3.																																																																																			
399	SO 198-38-01 Úprava stávajícího podchodu pod ulicí Mikulášská	373 dny	13.12.16	20.12.17	13.12. 20.12.																																																																																			
402	SO 198-38-01.2 Úprava stávajícího podchodu pod ulicí Mikulášská, elektronizace	153 dny	1.5.17	30.9.17	1.5. 30.9.																																																																																			
403	<b>E.1.5 Ostatní inženýrské objekty</b>	<b>634 dny</b>	<b>12.11.16</b>	<b>7.8.18</b>	12.11. 7.8.																																																																																			
404	SO 34-39-21.1 ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží - ulice Mikulášská, připojení metalických rozvodů CETIN a.s. na rozvod ČD-Telematika a.s.	634 dny	12.11.16	7.8.18	12.11. 7.8.																																																																																			
405	SO 34-39-23 ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží - ulice Mikulášská, úpravy kabelů Správy informačních technologií města Plzně	634 dny	12.11.16	7.8.18	12.11. 7.8.																																																																																			
406	<b>E.1.6 Potrubní vedení</b>	<b>720 dny</b>	<b>1.11.16</b>	<b>21.10.18</b>	1.11. 21.10.18																																																																																			
407	SO 34-37-03 Přeložka vodovodu DN 400 v Mikulášské ulici - Vodárna Plzeň	89 dny	2.1.17	31.3.17	2.1. 31.3.																																																																																			
408	SO 34-37-04 Přeložka vodovodu DN 550 v Mikulášské ulici - Vodárna Plzeň	89 dny	2.1.17	31.3.17	2.1. 31.3.																																																																																			
409	SO 34-37-04.1 Přeložka vodovodu DN 550 v Mikulášské ulici, odbočka DN 100 - Vodárna Plzeň	31 dny	1.3.17	31.3.17	1.3. 31.3.																																																																																			
410	SO 34-37-21.2 ŽST Plzeň hlavní nádraží - kanalizace	158 dny	21.2.18	28.7.18	21.2. 28.7.																																																																																			
411	SO 34-37-25 Přeložka stoky 110/60, Mikulášská ulice - Vodárna Plzeň	89 dny	2.1.17	31.3.17	2.1. 31.3.																																																																																			
412	SO 34-37-27.1 Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - město Plzeň	245 dny	6.12.17	7.8.18	6.12. 7.8.																																																																																			
415	SO 34-37-27.2 Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - SZDC	245 dny	6.12.17	7.8.18	6.12. 7.8.																																																																																			
418	SO 34-37-27.3 Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - ŘSD ČR	245 dny	6.12.17	7.8.18	6.12. 7.8.																																																																																			
421	SO 34-37-28.2 ŽST Plzeň hl. n., úprava rozvodu vody	243 dny	21.2.18	21.10.18	21.2. 21.10.																																																																																			
422	SO 34-37-42 Přeložka NTL, plynu v Mikulášské ulici	80 dny	1.11.16	30.12.16	1.11. 30.12.																																																																																			
425	SO 91-37-50 Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, splašková kanalizace	42 dny	1.3.17	11.4.17	1.3. 11.4.																																																																																			
428	SO 91-37-51 Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, kanalizace	42 dny	1.3.17	11.4.17	1.3. 11.4.																																																																																			
431	SO 91-37-52 Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, vodovodní přípojka a rozvod vody	42 dny	1.3.17	11.4.17	1.3. 11.4.																																																																																			
434	<b>E.1.8 Pozemní komunikace</b>	<b>642 dny</b>	<b>13.12.16</b>	<b>15.9.18</b>	13.12. 15.9.																																																																																			
435	SO 198-32-01.2 Úlice Mikulášská	603 dny	13.12.16	7.8.18	13.12. 7.8.																																																																																			
438	SO 198-32-01.21 Úřos Mikulášská, přednádraží a místní komunikace	642 dny	13.12.16	15.9.18	13.12. 15.9.																																																																																			
441	SO 91-32-51 Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, příjezdová komunikace a zpevněná plocha	72 dny	1.3.17	11.5.17	1.3. 11.5.																																																																																			
444	<b>E.1.9 Kabelovody, kolektory</b>	<b>720 dny</b>	<b>1.11.16</b>	<b>21.10.18</b>	1.11. 21.10.18																																																																																			
445	SO 34-33-61.2 ŽST Plzeň hl. n., osobní nádraží, kabelová trasa	720 dny	1.11.16	21.10.18	1.11. 21.10.																																																																																			
448	SO 34-33-63 Kabelová trasa CETIN a.s. pod mostem Mikulášská	635 dny	1.11.16	28.7.18	1.11. 28.7.																																																																																			
451	<b>E.1.11 Objekty pro zajištění veřejného zájmu</b>	<b>760 dny</b>	<b>1.11.16</b>	<b>30.11.18</b>	1.11. 30.11.18																																																																																			
452	SO 34-31-41.2 Terénní úpravy a příprava území, lokalita osobní nádraží	126 dny	1.11.16	30.11.18	1.11. 30.11.																																																																																			
453	SO 34-31-71.2 Úprava stávajících komunikací, lokalita osobní nádraží	157 dny	1.11.16	31.3.16	1.11. 31.3.																																																																																			
454	SO 34-31-71.21 Úprava stávajících komunikací, lokalita výstupu ze zavazadlového podchodu	61 dny	1.10.18	30.11.18	1.10. 30.11.																																																																																			
455	<b>E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů</b>	<b>767 dny</b>	<b>1.11.16</b>	<b>7.12.18</b>	1.11. 7.12.18																																																																																			
456	SO 35-34-01.2 Stavební úpravy ve VB na Jižním Předměstí pro umístění technologie	92 dny	1.11.16	31.1.17	1.11. 31.1.																																																																																			
457	SO 91-34-50 Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, základy pro odsávací stojany	18 dny	25.3.17	11.4.17	25.3. 11.4.																																																																																			
458	SO 34-34-30.2 Zastřešení nástupišť a podchodů, osobní nádraží - rekonstrukce	70 dny	15.9.18	23.11.18	15.9. 23.11.																																																																																			
459	SO 34-34-31.2 Zastřešení nástupišť podél VB, osobní nádraží - rekonstrukce	70 dny	24.6.18	1.9.18	24.6. 1.9.																																																																																			
460	SO 34-34-31.21 Zastřešení nástupišť podél VB, osobní nádraží - balkon výpravní budovy	70 dny	24.6.18	1.9.18	24.6. 1.9.																																																																																			
461	SO 34-34-32.2 Zastřešení přednádraží, osobní nádraží - repara	70 dny	24.6.18	1.9.18	24.6. 1.9.																																																																																			
462	SO 198-34-01 Úprava zastřešení výstupu z podchodu pod ulicí Mikulášská	318 dny	13.12.16	26.10.17	13.12. 26.10.																																																																																			
463	SO 34-34-20.2 ŽST Plzeň hl. n., osobní nádraží, orientační systém	391 dny	12.11.17	7.12.18	12.11. 7.12.																																																																																			
464	SO 34-34-60.2 Demolice, osobní nádraží	546 dny	1.11.16	30.4.18	1.11. 30.4.																																																																																			
465	<b>E.3 Tražní a energetická zařízení</b>	<b>767 dny</b>	<b>1.11.16</b>	<b>7.12.18</b>	1.11. 7.12.18																																																																																			

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	rok 2, 2016												Půlrok 1, 2017												Půlrok 2, 2017												Půlrok 1, 2018												Půlrok 2, 2018												Půlrok 1, 2019												Půlrok 2, 2019											
					Z	Ř	L	P	L	U	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	U	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	U	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	U	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P																																
466	<b>E.3.1 Trakční vedení</b>	767 dny	1.11.16	7.12.18	[Gantt bar]																																																																																			
467	SO 34-35-01.2 ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží, část 1, trakční vedení	520 dny	1.11.16	4.4.18	1.11.	[Gantt bar]																																														4.4.																																				
468	SO 34-35-02.2 ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží, část 2, trakční vedení	767 dny	1.11.16	7.12.18	1.11.	[Gantt bar]																																														7.12.																																				
469	SO 34-35-03.2 ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního n. přípojní transf. na trakční vedení	407 dny	27.10.17	7.12.18	[Gantt bar]																																														27.10.	7.12.																																				
470	SO 34-35-05.2 Plzeň, ulice Mikulášská sever/ úprava trakčního vedení tramvaje	510 dny	1.11.16	25.3.18	1.11.	[Gantt bar]																																														25.3.																																				
471	SO 34-35-06.2 Plzeň, ulice Mikulášská sever/ úprava trakčního vedení trolejbusu	59 dny	13.12.16	9.2.17	13.12.	[Gantt bar]																																														9.2.																																				
472	SO 34-35-08.2 Plzeň, ulice Mikulášská jiží úprava trakčního vedení tramvaje	85 dny	14.2.18	9.5.18	[Gantt bar]																																														14.2.	9.5.																																				
473	SO 34-35-09.2 Plzeň, ulice u Prazdroje, úprava trakčního vedení trolejbusu	179 dny	1.5.17	26.10.17	[Gantt bar]																																														1.5.	26.10.																																				
474	SO 34-35-10.2 Plzeň, úprava trakčního vedení trolejbusu na objízdné trase	52 dny	10.12.16	30.1.17	10.12.	[Gantt bar]																																														30.1.																																				
477	SO 34-35-30.2 ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží, provizorní úpravy ZOK	100 dny	1.11.16	8.2.17	1.11.	[Gantt bar]																																														8.2.																																				
478	SO 198-35-01 Mikulášská ulice, úprava trakčního vedení tramvaje	275 dny	6.11.17	7.8.18	[Gantt bar]																																														6.11.	7.8.																																				
481	SO 198-35-02 Mikulášská ulice, úprava trakčního vedení trolejbusu	40 dny	8.8.18	16.9.18	[Gantt bar]																																														8.8.	16.9.																																				
482	SO 91-35-01.2 Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, trakčního vedení	79 dny	1.3.17	18.5.17	[Gantt bar]																																														1.3.	18.5.																																				
483	<b>E.3.4 Ohřev výměn EOY</b>	525 dny	1.7.17	7.12.18	[Gantt bar]																																																																																			
484	SO 34-36-03.2 ŽST Plzeň hl. n., EOY	525 dny	1.7.17	7.12.18	[Gantt bar]																																														1.7.	7.12.																																				
485	<b>E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)</b>	172 dny	1.3.18	19.8.18	[Gantt bar]																																																																																			
486	SO 34-36-09.2 ŽST Plzeň hl. n., EPZ 2 v km 348,825, kabelový rozvod	172 dny	1.3.18	19.8.18	[Gantt bar]																																														1.3.	19.8.																																				
487	<b>E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a DOUO</b>	705 dny	2.1.17	7.12.18	[Gantt bar]																																																																																			
488	SO 34-36-02.2 ŽST Plzeň hl. n., úpravy kabelového rozvodu nn a osvětlení	705 dny	2.1.17	7.12.18	2.1.	[Gantt bar]																																														7.12.																																				
489	SO 34-36-04.2 ŽST Plzeň hl. n., DOUO	490 dny	5.8.17	7.12.18	[Gantt bar]																																														5.8.	7.12.																																				
490	SO 34-36-13 Železniční most v km 349,079 (ev. km 349,082) trati Č. Budějovice - Plzeň, osvětlení	71 dny	14.9.18	23.11.18	[Gantt bar]																																														14.9.	23.11.																																				
491	SO 34-36-20 ŽST Plzeň hl. n., osvětlení přednádraží, SVSMP	62 dny	1.7.18	31.8.18	[Gantt bar]																																														1.7.	31.8.																																				
492	SO 34-36-21 Železniční most v ev. km 109,836 trati Praha - Plzeň, přeložky kabelů VO	89 dny	2.1.17	31.3.17	2.1.	[Gantt bar]																																														31.3.																																				
493	SO 34-36-21.1 Přeložka koord. Kabelů SSZ. Úprava SSZ na křižovatce Mikulášská - U Trati - Železniční	590 dny	11.1.17	23.8.18	11.1.	[Gantt bar]																																														23.8.																																				
494	SO 34-36-22 Železniční most v ev. km 349,279 trati Č. Budějovice - Plzeň, přeložky kabelů VO SVSMP	89 dny	2.1.17	31.3.17	2.1.	[Gantt bar]																																														31.3.																																				
495	SO 34-36-23 Železniční most v ev. km 109,836 trati Praha-Plzeň, osvětlení SVSMP	56 dny	1.9.17	26.10.17	[Gantt bar]																																														1.9.	26.10.																																				
496	SO 34-36-24 Železniční most v ev. km 349,279 trati Č. Budějovice - Plzeň, osvětlení SVSMP	62 dny	2.7.18	1.9.18	[Gantt bar]																																														2.7.	1.9.																																				
497	SO 34-36-25.1 Mikulášská ulice, přeložky kabelů DP	89 dny	2.1.17	31.3.17	2.1.	[Gantt bar]																																														31.3.																																				
498	SO 34-36-25 Železniční most v km 102,909 trati Praha - Plzeň, osvětlení	61 dny	2.8.18	1.10.18	[Gantt bar]																																														2.8.	1.10.																																				
499	SO 35-36-02.2 Žast. Plzeň jižní předměstí, úprava TS 25/0,4kV v km 350,793 vč. přípojky NN pro SSZ a MPZZ	120 dny	1.2.17	31.5.17	1.2.	[Gantt bar]																																														31.5.																																				
500	SO 91-36-02.2 Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, úpravy kabelového rozvodu nn a osvětlení	79 dny	1.3.17	18.5.17	[Gantt bar]																																														1.3.	18.5.																																				
501	SO 91-36-03.2 Plzeň seřadovací nádraží, DOUO	115 dny	24.1.17	18.5.17	24.1.	[Gantt bar]																																														18.5.																																				
502	<b>E.3.7 Ukolejení kovových konstrukcí</b>	675 dny	1.2.17	7.12.18	[Gantt bar]																																																																																			
503	SO 34-35-20.2 ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží, část 2, ukolejení vodivých konstrukcí	363 dny	10.12.17	7.12.18	[Gantt bar]																																														10.12.	7.12.																																				
504	SO 34-35-21.2 ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží, část 1, ukolejení vodivých konstrukcí	428 dny	1.2.17	4.4.18	1.2.	[Gantt bar]																																														4.4.																																				
505	SO 91-35-20.2 Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, ukolejení vodivých konstrukcí	7 dny	12.5.17	18.5.17	[Gantt bar]																																														12.5.	18.5.																																				
506	<b>VŠEOBECNÝ OBJEKT</b>	1095 dny	1.11.16	31.10.19	[Gantt bar]																																																																																			
507	SO 99-89-82 Všeobecný objekt	518 dny	1.6.18	31.10.19	[Gantt bar]																																														1.6.	31.10.																																				
508	SO 99-89-82 Publicita	62 dny	1.11.16	30.4.19	1.11.	[Gantt bar]																																														30.4.																																				