

## Udržovací práce v prostoru sklepení hájenky u hradu Malenovice

zhotovitel: **DEV Company, spol. s r.o.**

						1	2	3	4	5	6	7	8					
						33	33	33	33	33	33	33	34					
						Týden označení:												
Druh	ozn.	Popis činnosti	Datum zahájení	Datum ukončení	Počet dnů	10.6.2019	17.6.2019	24.6.2019	1.7.2019	8.7.2019	15.7.2019	22.7.2019	29.7.2019					
Převzetí staveniště	1		10.6.2019	10.06.19	1,0													
-----	2	Zařízení staveniště	10.6.0209	10. 6. 2019	1,0													
Zahájení stavby	3																	
HSV DEV		Demontáže ZTI	11.6.2019	12. 6. 2019	1,0													
HSV DEV		Bourací práce	12.6.2019	17. 6. 2019	5,0													
HSV DEV		Tryskání pískem	18.6.2019	29. 6. 2019	11,0													
HSV DEV		Svislé a kompletní konstrukce	30.6.2019	4. 7. 2019	4,0													
HSV DEV		Úprava povrchu vnitřní	1.7.2019	21. 7. 2019	20,0													
HSV DEV		Úprava podlah	19.7.2019	25. 7. 2019	6,0													
HSV DEV		Montáž dveří	23.7.2019	24. 7. 2019	1,0													
HSV DEV		Elektroinstalace	11.6.2019	25. 7. 2019	44,0													
HSV DEV		Kompletace	24.7.2019	25. 7. 2019	1,0													
HSV DEV		Úklid	24. 7. 2019	25. 7. 2019														
		Konečný termín stavby dle SoD		26. 7. 2019	1,0													