

Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

Název akce: **Skořenický potok, Koldín, rekonstrukce opevnění, ř.km 5,060 - 5,180**

Pol.	Název objektů <i>dle členění v PD a soupisu prací</i>	Nabídková cena objektů <i>dle členění v nabídce</i>	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	Prostavěno celkem <i>kontrolní součet</i>
1.	SO 01 Úprava koryta	1 626 569,19 Kč		240 000,00	650 000,00	650 000,00	86 569,19	1 626 569,19 Kč
2.	VON (vedlejší a ostatní náklady)	66 500,00 Kč	20 000,00	5 000,00	5 000,00		36 500,00	66 500,00 Kč
	Celkem Kč bez DPH	1 693 069,19 Kč						
	Prostavěnost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		20 000,00	245 000,00	655 000,00	650 000,00	123 069,19	1 693 069,19 Kč

Pozn:

1) Termíny v záhlaví sloupců budou vyplněny ve tvaru mm/rrrr (tedy např. 06/2019, 07/2019...), a to počínaje měsícem předpokládaného faktického zahájení stavby a konče měsícem předpokládaného ukončení stavby

2) Počet řádků a sloupců musí být vždy upraven adekvátně konkrétní stavbě a konkrétní době realizace