

Snížení energetické náročnosti Dětského domova a ŠJ ve Zruči nad Sázavou

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Náklady	V. 2019			VI. 2019			VII. 2019			VIII. 2019			IX. 2019					
						29.06.	13.07.	20.07.	03.08.	10.08.	17.08.	24.08.	01.09.	08.09.	15.09.	22.09.	29.09.	05.10.	12.10.	19.10.	26.10.	02.11.	09.11.
0	Snížení energ. náročnosti	120 dny	15.05. 19	15.09. 19	16 449 326,00 Kč	15.05.																	
1	Zahájení prací	0 dny	15.05. 19	15.05. 19	0,00 Kč	◆ 15.05.																	
2	Bourací práce	32 dny	15.05. 19	24.06. 19	1 569 420,75 Kč	[Red hatched bar]																	
3	Zemní práce a venkovní úpravy	26 dny	20.05. 19	15.09. 19	1 521 675,46 Kč	[Red hatched bar]																	
4	Lešení	31 dny	20.05. 19	06.09. 19	659 001,35 Kč	[Red hatched bar]																	
5	Venkovní úpravy povrchů	100 dny	27.05. 19	04.09. 19	5 695 345,30 Kč	[Red hatched bar]																	
6	Vnitřní úpravy povrchů	14 dny	29.07. 19	25.08. 19	17 137,50 Kč	[Red hatched bar]																	
7	Ostatní práce HSV	40 dny	03.06. 19	15.09. 19	630 991,22 Kč	[Red hatched bar]																	
8	Izolace proti vodě	18 dny	15.07. 19	27.08. 19	260 705,48 Kč	[Red hatched bar]																	
9	Tepel. izol. a krytiny	46 dny	10.06. 19	18.08. 19	2 311 524,94 Kč	[Red hatched bar]																	
10	Instalace	32 dny	10.06. 19	11.09. 19	500 375,75 Kč	[Red hatched bar]																	
11	Tesařské a dřevěné kce	28 dny	10.06. 19	21.07. 19	300 317,17 Kč	[Red hatched bar]																	
12	Klempířské kce	40 dny	10.06. 19	29.08. 19	312 421,30 Kč	[Red hatched bar]																	
13	Truhlářské kce - výplně otvorů	48 dny	03.06. 19	26.08. 19	961 631,92 Kč	[Red hatched bar]																	
14	Zámečnické kce	32 dny	24.06. 19	04.09. 19	686 427,30 Kč	[Red hatched bar]																	
15	Obklady a dlažby	28 dny	07.08. 19	11.09. 19	118 553,53 Kč	[Red hatched bar]																	
16	Malby, nátěry	14 dny	19.08. 19	15.09. 19	92 773,87 Kč	[Red hatched bar]																	
17	Elektromontáže	26 dny	03.06. 19	10.09. 19	258 747,60 Kč	[Red hatched bar]																	
18	Přesun hmot	120 dny	15.05. 19	15.09. 19	322 977,83 Kč	[Red hatched bar]																	
19	Vedlejší náklady	120 dny	15.05. 19	15.09. 19	229 297,73 Kč	[Red hatched bar]																	
20	Dokončení prací	0 dny	15.09. 19	15.09. 19	0,00 Kč	◆ 15.09.																	

Ing. Tomáš Kliner
 Digitálně podepsal
 Ing. Tomáš Kliner
 Datum: 2019.04.04
 10:34:12 +02'00'

Projekt: Snížení energ. náročnosti
Datum: 04.04. 19

Úkol		Milník		Vnější úkoly	
Rozdělení		Souhrnný		Vnější milník	
Průběh		Souhrn projektu		Konečný termín	

Finanční tok dne 04.04. 19
Snižování energ. náročnosti

	květen	červen	červenec	srpen	září	Celkem
Snižování energ. náročnosti						
Zahájení prací						
Bourací práce	650 735,43 Kč	918 685,32 Kč				1 569 420,75 Kč
Zemní práce a venkovní úpravy	158 783,53 Kč	396 958,82 Kč	410 190,78 Kč	410 190,78 Kč	145 551,57 Kč	1 521 675,48 Kč
Lešení	72 550,61 Kč	181 376,52 Kč	187 422,40 Kč	187 422,40 Kč	30 229,42 Kč	659 001,35 Kč
Venkovní úpravy povrchů	284 767,27 Kč	1 708 603,59 Kč	1 765 557,04 Kč	1 765 557,04 Kč	170 860,36 Kč	5 695 345,30 Kč
Vnitřní úpravy povrchů			1 836,16 Kč	15 301,34 Kč		17 137,50 Kč
Ostatní práce HSV		174 928,26 Kč	193 670,57 Kč	193 670,57 Kč	68 721,82 Kč	630 991,22 Kč
Izolace proti vodě			100 727,12 Kč	159 978,36 Kč		260 705,48 Kč
Tepel. izol. a krytiny		693 457,48 Kč	1 023 675,33 Kč	594 392,13 Kč		2 311 524,94 Kč
Instalace		115 471,33 Kč	170 457,67 Kč	170 457,67 Kč	43 989,08 Kč	500 375,75 Kč
Tesařské a dřevěné kce		150 158,59 Kč	150 158,59 Kč			300 317,18 Kč
Klempířské kce		80 998,11 Kč	119 568,65 Kč	111 854,54 Kč		312 421,30 Kč
Truhlářské kce - výplně otvorů		316 772,87 Kč	350 712,82 Kč	294 146,23 Kč		961 631,92 Kč
Zámečnické kce		66 735,99 Kč	295 545,09 Kč	295 545,09 Kč	28 601,14 Kč	686 427,31 Kč
Obklady a dlažby				89 813,28 Kč	28 740,25 Kč	118 553,53 Kč
Malby, nátěry				50 252,51 Kč	42 521,36 Kč	92 773,87 Kč
Elektromontáže		74 690,03 Kč	82 692,53 Kč	82 692,53 Kč	18 672,51 Kč	258 747,60 Kč
Přesun hmot	45 755,19 Kč	80 744,46 Kč	83 435,94 Kč	83 435,94 Kč	29 606,30 Kč	322 977,83 Kč
Vedlejší náklady	32 483,85 Kč	57 324,43 Kč	59 235,25 Kč	59 235,25 Kč	21 018,96 Kč	229 297,74 Kč
Dokončení prací						
Celkem	1 245 075,88 Kč	5 016 905,80 Kč	4 994 885,94 Kč	4 563 945,66 Kč	628 512,77 Kč	16 449 326,00 Kč

Ing. Tomáš
Kliner

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Kliner
Datum: 2019.04.04
10:34:43 +02'00'