

## Zápis z kontrolního dne stavby č.1 „II/105 Všetice most ev.č. 105-013“

**Konaného dne: 08.08.2018 v 10:00 hod.**

Přítomni dle prezenční listiny

### A. Postup výstavby s kontrola harmonogramu

Stav ke dni:

**08.08.2018** Zhotovitel provedl demolici mostu a odvoz sutě na deponii, provádí výkopové práce na základové spáře ve směru Netvořice.

### B. Kontrola úkolů z minulých KD

*(Úkoly předchozích KD jsou plněny a po splnění postupně vypouštěny ze zápisu na dalším KD. Neplněné úkoly budou urgovány v tomto odstavci.)*

Bez záznamu

### C. Zpráva zhotovitele k dalšímu postupu prací

Zhotovitel dokončí výkopové práce na základové spáře, provede bednění pro podkladní desku, provede vázání výztuže základů a následnou betonáž. Bude provedena kontrola základové spáry geotechnikem a rovněž zkouška LDD, bude proveden zápis do SD.

### D. Závěry a úkoly vyplývající z problematiky výstavby

Provádět činnosti dle KZP, provádět zápisy do SD.

### E. Ostatní záznamy

#### Sdělení zhotovitele

Zhotovitel upozorňuje, že mezi vyhotovením projektu a začátkem realizace díla je značná časová prodleva, ve které došlo k dalšímu nadměrnému opotřebení vozovky, projektovaná tloušťka asfaltového betonu nebude dostačující k řádnému provedení díla. Zhotovitel proto navrhuje, zpevnit vozovku ložnou vrstvou v tloušťce 50 mm a obrusnou vrstvou v tloušťce 50 mm před a za mostem ve Všetících.

#### Sdělení TDI

Na dnešním KD zhotovitel upozornil na, v současné době již nevhodnou projektovanou tloušťku asfaltového betonu (viz. „Sdělení zhotovitele“), na základě upozornění bylo na dnešním KD provedeno místní šetření, které tuto skutečnost potvrdilo a všichni účastníci KD se závěrem místního šetření souhlasí. Na základě této skutečnosti bylo odsouhlaseno, že zhotovitel provede zpevnění vozovky ložnou vrstvou v tloušťce 50 mm a obrusnou vrstvou v tloušťce 50 mm, před i za mostem ve Všetících. Na více práce bude pak zhotovitelem vypracován dokument ZBV.

Dosavadní kvalita prací bez zjevných závad, nebyl vypracován žádný list závad.

## Trvalý úkol

Zhotovitel bude provádět průběžnou kontrolu dopravního značení dle DIR, zejména pak v pondělí po každém víkendu.

## F. Fotodokumentace

Viz. příloha fotodokumentace

**Příští KD dne:** 27.8.2017

**Místo srazu:** Zařízení staveniště, 10:00 hod.

Vyhotoveno v 1 (jednom) výtisku, záznam rozeslán e-mailem dle rozdělovníku

| Jméno            | organizace    | e-mail                  | telefon     |
|------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| Slavomír Kellner | KSUS          | slavomir.kelner@ksus.cz | 602 577 658 |
| Milan Doležal    | Údržba silnic | dolezal@udrzbasilnic.eu | 602 265 365 |
| Dan Schlafer     | BesBen        | schlafer.dan@besbn.cz   | 724 611 011 |
| Petr Janda       | BOZP          | petrjanda@email.cz      | 608 318 288 |
| Jaroslav Bíro    | AVS           | biro.jaroslav@gmail.com | 704 441 449 |

**Vypracoval:**

**Technický dozor investora:**

**AVS Projekt s.r.o.**

Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4

IČ 250 80 342

Jméno TDI, Jaroslav Bíro

.....  
**Podpis**



**Podkladní deska**



**Prezenční listina**  
kontrolního dne stavby č.1  
**„H/105 Všetice most ev.č. 105-013“**

Konaného dne: 08.08.2018 v 10:00 hod.

Přítomní podepsáni

| Jméno            | organizace    | e-mail | telefon |
|------------------|---------------|--------|---------|
| Slavomír Kellner | KSUS          |        |         |
| Milan Doležal    | Údržba silnic |        |         |
| Dan Schlafer     | BesBen        |        |         |
| Petr Janda       | BOZP          |        |         |
| Jaroslav Biro    | ZANETTI       |        |         |

Pozvání hosté:

---

---

---

---