

HARMONOGRAM PRACÍ



ID	Název úkolu	Doba trvání	T-6	T-5	T-4	T-3	T-2	T-1	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
1	Podpis smlouvy o dílo	1 den															
2	Aktualizace vyjádření vlastníků k existenci sítí a jejich vytýčení, administrativní činnosti spojené s výstavbou	30 dní															
3	Předání a převzetí staveniště	1 den															
4	Souvislá údržba MK ul. 28. října	56 dní															
5	Osazení PDZ, zřízení oplocení staveniště	2 dny															
6	Odstranění konstrukčních vrstev komunikace	7 dní															
7	Zřízení drenáží	5 dní															
8	Zřízení štěrkové vrstvy	7 dní															
9	Betonáž CB krytu	7 dní															
10	Podkládka dlažebních kostek	24 dní															
11	Dokončovací práce, dopravní značení, vyklizení staveniště	3 dny															
12	Předání stavby	1 den															