

12.DODATEK SMLOUVY 000 333 00 10

Příloha C) dod.č.12 resp.Příloha č.11SoD - Harmonogram plnění
dle dodatků č.11 a č.12

stupeň	Stavební oddíl(SOD)	k připomínkám do	čistopis do
DSP	SOD 11 - Stanice Pankrác	30.4.2019	30.6.2019
DSP	SOD 12 - PN-OL	30.4.2019	30.6.2019
DSP	SOD 13 - Stanice Olbrachtova	30.4.2019	30.6.2019
DSP	SOD 14 - OL-NZ - Změna ražeb z TBM na NRTM SOD14	20.5.2019	30.6.2019
DSP	SOD 15 - Nádraží Krč (změna DSP v souladu s ÚR a variantou VI)	30.6.2019	30.9.2019
DUR+DSP	SOD 15 - Nádraží Krč (změna na finální stav dle studie DPP řešící koordinaci s Vlastníky Krčí)	do 6 měsíců od výzvy	do 9 měsíců od výzvy
DSP	SOD 50 - Dispečink ID1	30.6.2019	30.9.2019
DSP	SOD 61 - Úpravy žst. Nádraží Krč	30.6.2019	30.9.2019
DSP	SOD 16 - NZ-NK Změna ražeb z TBM na NRTM - ZMĚNA VARIANTA VI	30.6.2019	30.9.2019
DSP	SOD 17 - Nemocnice Krč (změna DSP v souladu s ÚR a variantou VI)	30.4.2019	30.6.2019
DUR+DSP	SOD 17 - Nemocnice Krč (změna na finální stav dle studie DPP řešící koordinaci s Vlastníky Krčí)	do 6 měsíců od výzvy	do 9 měsíců od výzvy
DSP	SOD 18 - NK-ND - změna postupů výstavby TBM - ZMĚNA VARIANTA VI	30.6.2019	30.9.2019
DSP	SOD 19 - Nové Dvory	30.4.2019	30.6.2019
DSP	SOD 22 - Stanice Libuš - Pilotunely TBM v prostorách stanic Libuš a Písnice	30.6.2019	30.9.2019
DSP	SOD 24 - Stanice Písnice - Pilotunely TBM v prostorách stanic Libuš a Písnice	30.6.2019	30.9.2019
DSP	SOD 25 - PI-DPI - Stavební jáma Rezerva - ZMĚNA VARIANTA VI	30.6.2019	30.9.2019