

Harmonogram prací

„ÚP ČR – Litvínov – pořízení bezpečnostních přepážek“

1. etapa

Zaměření prostor

2. etapa

Výroba bezpečnostních přepážek, dveří, lišt, prosklené hliníkové stěny, zasklívacích lišt, Dílenské přípravné práce

3. etapa

Demontáže stávajících zástěn (paravánů) v přízemí výřez B. Vybourání dveřního otvoru mezi halou (102) a klientským prostorem (122) vč. osazení ocelových překladů, začištění otvorů, osazení zárubní a dveřních křídel. Vybourání dveřního otvoru mezi halou (102) a kanceláří vedoucího (104) vč. osazení ocelových překladů, začištění otvorů, osazení zárubní a dveřních křídel.

4. etapa

Demontáže stávajících zástěn (paravánů) v přízemí výřez A. Vybourání dveřního otvoru mezi klientským prostorem (123) a sousední kanceláří (113) vč. osazení ocelových překladů, začištění otvorů, osazení zárubně a dveřního křídla.

5. etapa

Montáž bezpečnostních přepážek v přízemí a dokončovací práce v klientských prostorách (např. malování kolem zazdívaných zárubní)

6. etapa

Demontáže stávajících zástěn (paravánů) a demontáž dřevěných posuvných dveří v přízemí. Demontáž zasklívacích lišt a skel v prostoru recepce (120) a jejich výměna za skla nová. Osazení nových hliníkových prosklených stěn.

7. etapa

Vybourání dveřního otvoru mezi klientským prostorem (216) a klientským prostorem (217) vč. osazení ocelových překladů, začištění otvorů, osazení zárubně a dveřního křídla.

8. etapa

Montáž bezpečnostních přepážek v 1. patře v místnostech 216, 217 a dokončovací práce v klientských prostorách (např. malování kolem zazdívaných zárubní).

9. etapa

Strhnutí podlahové krytiny. Vybourání dveřního otvoru mezi klientským prostorem (204) a kuchyňkou (203) vč. osazení ocelových překladů, začištění otvorů, osazení zárubně a dveřního křídla. Vybourání zděné příčky. Vybourání dveřní zárubně pro dvoukřídlé dveře mezi kuchyňkou (203) a klientským prostorem, zazdění vybouraného otvoru. Vybourání dvoukřídlých dveří na chodbu (201) vč. zazdění nové zárubně, výměna skel v dveřních křídlech dveří na chodbu. Demontáž stávajícího umyvadla v kanceláři vč. odsekání obkladů, oprava omítky. Pokládka nové podlahové krytiny.

10. etapa

Montáž bezpečnostních přepážek v přízemí a dokončovací práce v klientských prostorách (např. malování kolem zazdívaných zárubní).